


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "РСК"Монолит"

 К.Н.Наянзин

"__25__" января 2018г.

ПЛАН - ФАКТ
работ на 2018 года ул.Стадионная дом 6

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
1	Ремонт электрооборудования			
	замена ламп накаливания 40Вт	шт.	5	11
	замена простых светильников в подъезде	шт.	1	1
	замена автоматических выключателей 25А	шт.		1
	ревизия эл.щитов	шт.	20	20
	ревизия ВРУ	шт.	2	2
2	Прочие работы			
	ревизия розетки+вилка на эл.плиту	шт.		1
3	Ремонт чердачных помещений:			
	чистка вентиляции	м	5	5
4	Ремонт фасадов:			
	остекление	м2	0,2	0,25
	очистка козырьков	шт.	4	7,68
5	Ремонт подвальных помещений:			
	навеска замков	шт.	1	1
	ремонт входных дверей в подвал	шт.	1	1
6	Прочие работы			
	работа вышки	час		2
	работа погрузчика	час		5,25
	работа камаз	час		5,42
7	Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС			
	замена трубопроводов	шт.		
	D57	м	4	4
	D20 ПП	м	2	2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	D20 МП	м	1	1
	врезка d20	шт.	1	1
	замена запорной арматуры:	шт.		
	шаровый кран D15	шт.	3	3
	шаровый кран D20	шт.	1	1
	шаровый кран D25	шт.	1	1
	замена тройников, сгон, муфт(комплект):	шт.		
	D20	шт.	1	1
	D25	шт.	1	1
	развоздушивание систем отопления, ГВС	шт.		1
8	гидро-пневматическая промывка ГВС	дом	1	1
	гидро-пневматическая промывка (продувка) системы отопления	дом	1	1
	испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность	дом	1	1
9	Ремонт внутренней канализации			
	отводы			
	D50-30гр	шт.	2	2
	прочистка канализации (общедомовая, квартирная)	м	10	15
10	Прочие работы			
	обследование подвалов	чел.ч ас		2/2
11	Полипропеллен уст.			
	Американка			
	D20*1/2 ВР	шт.	1	1
	D20*1/2 НР	шт.	1	1
12	Металлопласт уст.			
	Соединения прямые			
	D20*3/4 НР	шт.	1	1
	D26*3/4 ВР	шт.	1	1

Гл.инженер ООО
"РСК"Монолит"



Коснырев Л.С.