



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН
КОМИССИЯ**

**169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001**

23.12.2024 № 364

на № _____ от _____

Председателю Совета
муниципального района «Печора»

Конькову Г.К.

Уважаемый Геннадий Константинович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 22 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2024 год, утвержденного приказом председателя от 28.12.2023 № 33/О, проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов**.

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 20 декабря 2024 года** о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	План на 2024 год	Факт на 20.12.2024 /руб./
1.	Национальный проект «Жилье и городская среда» в том числе:			
	Администрация МР «Печора»			
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Дополнительное соглашение от 24 января 2024 года № 87620101-1-001/2 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620101-1-2023-001 на сумму 13 309 973,00 руб. , в т.ч: ФБ -5 755,8 т.р. РБ Республики Коми -6 223,2 т.р. МО ГП «Печора» -1 331,0 т.р.	В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520, муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на 2018-2026 годы»	13 309 973,0	13 309 973,0 в т.: 3 000 000,0 51 000,00 1 432 000,00 3 039 000,00 320 925,00 3 872 548,00 1 222 000,00 372 500,00 в т.ч. (357 001,99 15 498,01)
	Перечень мероприятий по благоустройству: -Парк Геологов (4 этап) -Набережная реки Печора			

<p>Заключены контракты:</p> <p>1. 15 февраля 2024 года МК № 57/СМП/ЗК-2024 на сумму 372 500,00 руб. на освещение спортивной площадки в Парке Геологов с ИП Каманчаджян А.Д. со сроком выполнения 31 июля 2024 года. Работы выполнены. Оплата произведена на сумму 357 001,99 руб. На сложившуюся экономию заключен МК на приобретение урны (ООО Альфатранс) на сумму 15 498,01 руб., оплата произведена.</p> <p>2. 05 марта 2024 года МК №70/СМП/ЗК-2024 на сумму 3 872 548,00 руб. на обустройство спортивной площадки с ООО «АвенСевер» со сроком выполнения 31 июля 2024 года. Работы выполнены. Работы приняты, оплата произведена на сумму 3 872 548,00 руб.</p> <p>3. МК № 69/СМП/ЗК-2024 от 01.03.2024 на сумму 3 000 000,00 руб. на обустройство зоны тихого отдыха на Набережной реки Печора с ООО «ГЕРАКЛИОН ЭКВИП». Приобретение и монтаж двух паркетов стоимостью 1 600 300,98 руб., 1 399 699,02 руб. в районе Набережной реки Печора. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме на основании п/п № 410691 от 28 июня 2024г. на сумму 3000 000,00 руб.</p> <p>4. 11 апреля 2024 года заключен МК № 109/СМП/ЗК-2024 на сумму 1 432 000,00 руб. с ИП Рзаев З.Х. на освещение пешеходной дорожки в Парке Геологов. Срок выполнения работ до 23 августа т.г. Работы приняты, оплата произведена 06 сентября 2024 года.</p> <p>5. МК № 86 /СМП/ЗК -2024 от 22.03.2024 с ИП Каманчаджян А.Д. на освещение парковой дорожки на сумму 3 039 000,00 руб. Срок выполнения до 23 августа т.г. Работы приняты, оплата произведена 06 сентября 2024</p>	<p>Заключены договоры:</p> <p>29 марта 2024 года заключен договор № 99/Д-2024 от 29.03.2024 с ООО «АВЕН-СЕВЕР» на сумму 320 925,00 руб. на приобретение и монтаж качелей в Парк Геологов. Срок установки до 31 июля. Работы приняты, оплата произведена 06 сентября 2024 года.</p> <p>19 апреля 2024 года заключен договор № 114/Д-2024 от 19.04.2024 с ООО «Альфа-Транс» на приобретение скамейки и урны на сумму 51 000,00 руб. Срок исполнения 15 июня 2024 года. Работы выполнены, оплата произведена.</p>		
---	--	--	--

	<p>года. 6. 22 марта 2024 года МК № 85/СМП/ЗК -2024 от 22.03.2024 с ООО Многопрофильная производственная компания «Сибирские конструкции» на сумму 1 222 000,00 руб. на приобретение скамеек и урн. Срок выполнения работ до 09 августа т.г. Оплата произведена. Согласно УПД (универсального передаточного документа (статус 2), счета-фактуры № 37 от 30 сентября 2024 года осуществлена приемка товара на сумму 1 222 000,00 руб. (26 урн и 26 скамеек).</p>	<p>Для сведения: Приобретено 26 урн по цене 13 188,06 руб. за штуку на общую сумму 342 889,56 руб. Приобретено 26 парковых скамеек со спинкой по цене 33 811,94 руб. за штуку на общую сумму 879 110,44 руб.</p>		
	<p>Администрация ГП «Кожва» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Дополнительное соглашение от 28 марта 2024 года № 87620103-1-2023-001/2 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620103-1-2023-001 на сумму 1 040 647,10 руб., в т.ч: ФБ - 415 206,60 руб. РБ РК -448 926,40 руб. МО ГП «Кожва» -176 514,10 руб.</p> <p>20.02.2024 заключен контракт № 3 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в парке пгт. Изьяю по ул. Центральная на сумму 680 790,43 руб. (ИП Верховцева И. Л., ИНН 290408558764). Срок выполнения работ до 30.06.2024. Работы приняты, заявка на денежные средства направлена в Минстрой Республики Коми. Оплата произведена.</p> <p>29.03.2024 заключен договор № 57 от 29.03.2024 на приобретение спортивного комплекса в п. Изьяю на сумму 311 870 руб. (ООО «РЕГИОН ЗАКАЗ», ИНН 5503257851). Спортивный комплекс получен, оплата произведена.</p> <p>29.03.2024 заключен договор № б/н на установку спортивного комплекса на сумму 47 986,47 руб. (ИП Буданов В.Е., ИНН</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2030 годы»</p> <p>Благоустройство общественной территории: пгт. Изьяю, парк на ул. Центральная в районе дома № 6 (2 этап)</p> <ul style="list-style-type: none"> - обустройство уличного освещения в парке; - приобретение спортивного комплекса; - установка спортивного комплекса 	<p>1 040 647,1</p> <p>680 790,43</p> <p>311 870,0</p> <p>47 986,47</p>	<p>1 040 646,9 в т.ч.: 311 870,0 680 790,43 47 986,47</p> <p>680 790,43</p> <p>311 870,0</p> <p>47 986,47</p>

	110501829711). Срок исполнения 30.07.2024. Контракт выполнен на 100% . Оплата произведена после направленной заявки в Минстрой на предоставление субсидии для оплаты контракта 14 ноября 2024 года п/п № 460652.			
	<p>Администрация ГП «Путеец» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Дополнительное соглашение от 27 марта 2024 года № 87620104-1-2023-001/6 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620104-1-2023-001 на сумму 3 432 666,29 руб., в т.ч: ФБ - 230 430,62 руб. РБ РК -249 144,38 руб. МО ГП «Путеец» -2 953 091,29руб.</p> <p>01.03.2024 заключен МК № 1-ЭА/2024 от 01.03.2024 на укладку искусственного покрытия для универсальной спортивной площадки в п. Луговой по ул. Озёрная на сумму 2 718 012,4 руб. (ООО «Жилищно-коммунальные услуги», ИНН 3525429500). Работы выполнены на сумму 2 201 828,93 руб. Заказчиком и Подрядчиком ведутся судебные разбирательства по фактически израсходованным материалам (клея). Оплата произведена 08 ноября 2024 года не в полном объеме. Исполнение составило 81,9%.</p> <p>12.04.2024 заключен МК № 4-ЭЗК/2024 от 12.04.2024 на монтаж сетей уличного освещения по ул. Парковая от д. 1 до д. 43 пгт. Путеец на сумму 650 000 руб. (ООО «ЭНЕРГО ЭКСПЕРТ», ИНН 1105024201), работы выполнены, оплачены в полном объеме.</p> <p>24.04.2024 заключен Договор подряда № 5-ЕП/2024 от 24.04.2024 на изготовление и установку разделки в п. Луговой на сумму 64 653,89 руб. (ИП Сулова С.Н., ИНН 110500613815), работы выполнены, оплачены в полном объеме.</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2026 годы»</p>	<p>3 432 666,29</p> <p>2 718 012,4</p> <p>650 000,0</p> <p>64 653,89</p>	<p><u>2 916 482,82</u> в т.ч.: 714 653,89 2 201 828,93</p> <p><u>2 201 828,93</u></p> <p>650 000,0</p> <p>64 653,89</p>
	Администрация СП «Каджером»	Постановление администрации СП	510 867,00	510 867,00

	<p>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Дополнительное соглашение от 24 января 2024 года № 87620407-1-2023-001/1 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620407-1-2023-001 на сумму 510 867,00 руб., в т.ч: ФБ - 220 919,34 руб. РБ РК -238 860,66 руб. МО СП «Каджером»- 51 087,00руб.</p> <p>20.02.2024 заключен договор на обустройство площадки для сбора ТКО на территории кладбища п. Каджером на сумму 510 867,00 руб. (ООО «АЛЬФАТРАНС», ИНН 1105021602). Работы выполнены в полном объеме, контейнеры поставлены. Оплата произведена 11ноября 2024 года на сумму 510 867,00 руб. платежными поручениями: № 423733 – 271 195,22 руб. № 423734- 239 671,78 руб.</p>	<p>«Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2026 годы»</p>		
2.	<p>Федеральный проект «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» национального проекта «Культура»</p>			
	<p>Управление культуры и туризма МР «Печора»</p> <p>Региональный проект «Культурная среда»</p> <p>08.02.2024 заключено Соглашение о предоставлении субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев на сумму 6 963 157,90 руб., в т.ч: ФБ - 6 300 000,00 руб. РБ РК - 331 578,95 руб. МО ГП «Печора»- 331 578,95 руб.</p> <p>1. 27 марта 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку выставочного оборудования в зал № 2 на сумму 6 210 817,9 руб. По результатам электронного аукциона 08 апреля 2024 года заключен контракт с участником, предложившим цену контракта 3 695 430,03 руб. с ИП Билык Т.А., (ИНН 504911673210). Срок исполнения 31 августа 2024 года 02 сентября 2024 года в адрес поставщика направлена</p>	<p>Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Администрацией МР «Печора» от 08.02.2024 г. № 87620101-1-2024-001</p> <p>В рамках реализации проекта будет приобретено выставочное оборудование и оборудование для хранения музейных предметов в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»</p>	<p>6 963 157,9</p> <p>3 695 430,03</p>	<p>6 963 157,9 в т.ч.: 3 695 430,03 2 328 174,2 258 685,97 680 867,70</p> <p>3 695 430,03</p>

<p>претензия, в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта. Оплата произведена 4 октября 2024 года.</p> <p>2. 03 июля 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку и монтаж выставочного оборудования в зал № 3 на сумму 2 586 860,17 руб. По итогам аукциона победителем признан участник, предложивший цену контракта 2 328 174,2 руб., и 16 июля 2024 года заключен контракт с ООО «Ресурс» со сроком исполнения 31.08.2024 г. 02 сентября 2024 года в адрес поставщика направлена претензия, в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта. Поставщик обязуется поставить и установить оборудование в срок до 10.11.2024. Контракт расторгнут 19 ноября 2024 года в связи с решением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Приобретено для укрепления МТБ техническое оснащение региональных и муниципальных музеев: ООО «Ваш Архив» - 600 000,0 руб. (п/п № 555232 от 28.11.2024) приобретение визуализатор; ООО «АЛЕФ» - 600 000,0 руб. (п/п № 555798 от 28.11.2024) приобретение визуализатор; ООО «ВИАР ИТ» - 600 000,0 руб. (п/п № 555796 от 28.11.2024) приобретение визуализатор; ИП Фролов Виталий Сергеевич - 528 173,97 руб., 1,03 руб. (п/п № 555797, № 555233 от 28.11.2024)приобретение фондового оборудования; 528 175,00 руб.</p> <p>3. 27 марта 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку фондового оборудования на сумму 752 340,0 руб. По итогам аукциона победителем признан участник, предложивший цену контракта 680 867,70 руб., и 03 июля 2024 года заключен контракт с ООО САТУРН ИМПЭКС-ТРЕЙДИНГ (ИНН 5903030414), со сроком исполнения 31.08.2024 г. 03.07.2024 г. осуществлена приемка</p>	<p>На экономию в размере 258 685,97 руб. заключены договоры на приобретение информационных планшетов, витрины, для экспонатов, стеклянного ограждения и стеллажей металлических. По двум договорам из трех оборудование поставлено и оплачено на сумму 62 396,00 руб. Договор на сумму 196 290,20руб. в стадии исполнения. Поставка оборудования 05 декабря 2024 года. Оплата произведена 09 декабря 2024 года п/п № 639075.</p> <p>На основании согласования с Министерством культуры Республики Коми приобретение выставочного оборудования заменено на приобретение фондового оборудования (письмо от 19.11.2024 № 09-15-4907/Г)</p>	<p>2 328 174,2</p> <p>258 685,97</p> <p>680 867,70</p>	<p>2 328 174,2</p> <p>258 685,97</p> <p>680 867,70</p>
---	--	---	---

	<p>фондового оборудования, 09.07.2024 г. произведена оплата.</p> <p>Контракт исполнен. Экономия от проведения ЭА в размере 71472,3руб. перенаправлена на приобретение оборудования в выставочный зал № 3.</p> <p>Региональный проект «Творческие люди»</p> <p>В 2024 году 15 работников сферы культуры пройдут обучение по программам повышения квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации. По состоянию на 20.12.2024 обучение прошли 15 специалистов учреждений культуры.</p>			
	<p>Без финансирования В 2024 году МО МР «Печора» выделена квота для работников отрасли культура на повышение квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</p>			
3.	Национальный проект «Образование»			
	<p>Управление образования МР «Печора» Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Заключено Соглашение от 23 января 2024 г. № 87620000-1-2024-005 на сумму 6 250 971,0 руб., в т.ч.: ФБ – 5 938 422,44 руб., РБ РК – 312 548,56 руб. В рамках проекта осуществляется обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях</p>	<p>Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципальных образований иного межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 23 января 2024 г. № 87620000-1-2024-005</p>		
4.	Национальный проект «Демография»			
	<p>Администрация МР «Печора» Региональный проект «Спорт-норма жизни» Дополнительное соглашение от 13 июня 2024 года к Соглашению от 20 мая 2024 года на сумму 185 387,13 руб. 185,39 т.р., в том числе: ФБ – 0,00 РБ РК -129,77 т.р. МБ – 55,62 т.р.</p>	<p>Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 20.05.2024 № 6/н Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки Государственная Программа Республика Коми «Развитие физической культуры и спорта» Постановлением Администрации</p>	185 390,00	<p><u>185 387,13</u> в т.ч.: 64 800,00 72 681,13 47 906,00</p>

	<p>МАУ ДО «Спортивная школа г.Печора» заключен договор № 79 от 05.08.2024 на сумму 64 800,00 руб. на поставку стола для подготовки лыж с ИП Ступкина О.А. Срок поставки 40 календарных дней.</p> <p>Товар поставлен, оплата за товар произведена: п/п № 713615 на сумму 19440,00 руб., № 867957 на сумму 45 360,00руб.</p> <p>Планируется приобретение спортивного оборудования и инвентаря: стол для подготовки лыж – 3 шт., крепление для лыж; лыжи и лыжные палки (осуществляется запрос коммерческих предложений)</p>	<p>МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676 утверждена муниципальная программа МО МР «Печора» «Развитие физической культуры и спорта»</p> <p>Заключены договоры: - договор № 80 от 16.09.2024 на сумму 47 906,0 руб. на поставку плиометрического бокса, лестницы координационной ООО «СПЕКТР+».</p> <p>Срок поставки товара 40 календарных дней. Оплата на основании п/п № 61906 на сумму 14 132,46 руб., № 477359 на сумму 32 975,74 руб., № 506983 от 21.11.24 на сумму 797,80 руб.</p> <p>-договор № 81 от 25.09.2024 на сумму 72 681,13 руб. на поставку креплений для лыж ИП Федоров А.В. Срок поставки товара 40 календарных дней.</p> <p>Товар поставлен, договор исполнен. Оплата на основании п/п № 160476 на сумму 21804,34 руб., п/п № 307125 на сумму 50876,79 руб.</p>		
--	--	--	--	--

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова