



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНС
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН
КОМИССИЯ**

**169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001**

**14.08.2026 № 149
на № _____ от _____**

Председателю Совета муниципального
муниципального района «Печора»

Л.В. Прошевой

Уважаемая Людмила Владимировна!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 24 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2026 год, утвержденного приказом председателя от 26.12.2025 № 41/О, пункта 3.4. постановления Администрации муниципального района «Печора» от 31 марта 2026 года № 363 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования муниципального района «Печора» на 2026 год», проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов.**

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 14 августа 2026 года** о реализуемых в 2026 году на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

№ п/п	наименование национального проекта наименование мероприятий	План на 2026 год	Факт на 14.08.2026
1.	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»		
	Администрация МР «Печора» (бюджет ГП «Печора») В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства РК от 31.10.2019 № 520, заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 21 января 2025 № 87620101-1-2025-001. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на 2018-2027 годы » от 26.12.2017 № 1555 Дополнительное соглашение от 23 января 2026 года № 87620101-1-2025-001/3 к Соглашению от 21 января 2025 года № 87620101-1-2025-001: - уровень софинансирования, равного 90,0% в 2026 году составляет 13 764 000,00 руб. Объем финансового обеспечения расходных обязательств:	15 293 334,00	0,00

	на 2026 год – в размере 15 293 334,00 руб., в т.ч: Федеральный бюджет - 6 890 980,84 руб. Республиканский бюджет РК - 6 873 019,16 руб. МО ГП «Печора» - 1 529 334,00 руб. Проведение работ по ремонту тротуара по Печорскому проспекту от дома 35 до дома 57, от площади Победы до ул.Мира (нечетная сторона): В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2028 годы» утв. постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555 заключены контракты: 1. МК № 53/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026 Выполнение работ по ремонту тротуара по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от Молодежного бульвара до ул. Мира (И4) (3110501278126000028) Заключен с ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙ» (ИНН2904032842), согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 от 11.03.2026. Место выполнения работ: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от Молодежного бульвара до ул. Мира, нечетная сторона). ИКЗ: 263110501278111050100100320014211244 КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550X2054600000000 Срок выполнения работ: с 16.03.2026 по 31.08.2026 Срок действия контракта: с 16.03.2026 по 14.10.2026 03.04.2026 заключено дополнительное Соглашение № 1 о внесении изменений в Приложение 2 к контракту (изменения с учетом понижающего коэффициента). 2. МК № 54/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026 Выполнение работ по ремонту тротуара по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от пл. Победы до ул. Щипачкина (И4) (3110501278126000030) Заключен с ООО «Альфатранс» (ИНН1105021602), согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 от 11.03.2026. Место выполнения работ: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от площади Победы до ул. Щипачкина, нечетная сторона). ИКЗ: 263110501278111050100100050024211244 КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550X2054600000000 Срок выполнения работ: с 16.03.2026 по 31.08.2026 Срок действия контракта: с 16.03.2026 по 14.10.2026 3. МК № 55/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026 Выполнение работ по ремонту тротуара по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара (И4) (3110501278126000029) Заключен с ООО «Альфатранс» (ИНН1105021602), согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 от 11.03.2026 Место выполнения работ: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара, нечетная	4500 000,00 5 291 797,65 5 465 238,45	0,00 0,00 0,00
--	---	--	-------------------------------------

	сторона) ИКЗ: 263110501278111050100100310014211244 КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550X2054600000000 Срок выполнения работ: с 16.03.2026 по 31.08.2026 Срок действия контракта: с 16.03.2026 по 14.10.2026		
2.	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»		
	Переходящий региональный проект с 2025 года: Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету муниципального района «Печора» на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, заключенное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с Администрацией МР «Печора»: - от 21.07.2025 № 87620000-1 -2025-008. Дополнительное Соглашение от 26 декабря 2025 года. - от 10 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-002 Дополнительное соглашение от 29 июня 2026 года. № 87620000-1-2026-002/1 МКУ «Управление капитального строительства» 12 сентября 2025 года заключен муниципальный контракт № 03-ЭА/2025 на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту « Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул.Ленинградской от смотрового колодца КК-1 у МОУ «СОШ № 2» до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г.Печора РК» на сумму 87 000 000,00 руб., в т.ч.: на 2025 год -26 100 000,00 руб. на 2026 год -60 900 000,00 руб. Организатор закупки: ГКУ РК «Центр обеспечения организации и проведения торгов» МК № 03-ЭА/2025 заключен с ООО «Шнагундай», ИНН 1109006690 (с.Вильгорт, Сыктывдинский район, РК). Срок выполнения работ согласно Графику выполнения СМР (приложение № 2 к МК) с момента заключения по 20.10.2026, в том числе: 1. Закупка строительных материалов и оборудования на сумму 26 100 000,00 руб. (аванс 30%) с 12 сентября по 31 декабря 2025. <u>Произведена оплата аванса в размере 30% на сумму 26 100 000,00 руб. по п/п № 40046 от 16.10.2025.</u> ИКЗ: 253110502293411050100100270014221414 Срок выполнения работ: с 12.09.2025 по 20.10.2026 Срок действия контракта: с 12.09.2025 по 02.12.2026 18.09.2025 заключено дополнительное Соглашение № 1 о внесении изменений в изменение реквизитов подрядчика; 15.10.2025 заключено дополнительное Соглашение № 2 о внесении дополнения в реквизиты подрядчика номером ИГК; 20.10.2025 заключено дополнительное Соглашение № 3 о внесении изменений в коды цели; 02.02.2026 заключено дополнительное Соглашение № 4 о внесении изменений в реквизитах подрядчика и заказчика, кода цели. Претензия №257 от 16.04.2026 о выявленных Актом нарушений от 06.03.2026: - не предоставлен журнал входного контроля; - не установлен информационный щит (паспорт объекта); - не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР;	87 000 000,00	26 100 000,0

	- не предоставлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР); - подрядчиком не предоставлены (не оформлены) организационно-распорядительные документы (приказы) о назначении ответственных лиц. Петензия №480 от 03.07.2026 об выявленных Актом нарушений от 24.06.2026 № 7102-09-01 правил производства СМР: -№12. Лицом, осуществляющим строительство, не выполнено переосвидетельствование геодезической разбивочной основы на объекте. -№13. В общем журнале не ведутся записи в разделе 3 при фактически ведущихся работах на объекте. -№ 1. Не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР (включающий календарный план или график производства работ и прочие требования). Выявлено при проведении проверки 20.01.2026 № 7102-01. -№4. Не представлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР). Выявлено при проведении проверки 06.03.2026 № 7102-03. -№9. Не представлен акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2026. Заказчиком (МКУ «УКС») в адрес Подрядчика направлялись письма с требованиями устранить перечисленные недостатки: - № 182 от 30.03.2026, № 205 от 03.04.2026, № 255 от 16.04.2026 № 289 от 24.04.2026, № 360 от 25.05.2026. Контракт № 07-ЕП от 16.09.2025 заключен МКУ «Управление капитального строительства» с Федеральным Бюджетным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» (ИНН 7713035584) Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве объекта: «Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у «МОУ СОШ №2» до КК-2 у МКД №13 по ул. Социалистическая в г.Печора, Республики Коми. (3110502293425000017) Контракт заключен на сумму 1 737 238,43 руб. В 2025 году произведена оплата аванса в сумме 520 997,81 руб. ИКЗ: 253110502293411050100100300017112414 КБК923-0502-031И351540-414 (КЦ 25515400203190000000), КВР 414. Сроки исполнения контракта утверждены Приложением № 4 к Контракту Графиком исполнения контракта с 01 января 2026 года по 20 октября 2026 года. Срок действия контракта: с 16.09.2025 по 20.11.2026 15.10.2025 заключено дополнительное Соглашение № 1 о внесении изменений этапов исполнения контракта; 20.10.2025 заключено дополнительное Соглашение № 2 о внесении изменений в коды цели; 11.12.2025 заключено дополнительное Соглашение № 3 о внесении изменений платежных реквизитов; 27.01.2026 заключено дополнительное Соглашение № 4 о внесении изменений ставки НДС; 02.02.2026 заключено дополнительное Соглашение № 5 о внесении изменений в коды цели. Контракт в статусе «Исполнение»	1 737 238,43	1 129 118,12 520 997,81 (аванс) 304 060,15 304 060,16
--	--	---------------------	---

	3. Региональный проект «Педагоги и наставники» В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники (Республика Коми)» предусмотрено на 2026 г. на мероприятия: 1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 576 912,00 руб., профинансировано 3 776 912,00 руб. (68%). Кассовое исполнение с учреждения январь - август составило в сумме 3 015 177,20 руб. Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-004 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций в сумме 2 016 100,00 руб., профинансировано в сумме 1 436 100,00 руб. (72%). Кассовое исполнение с учреждения январь – август составило в сумме 1 126 522, 59 руб. Заключено соглашение от 22 января 2026 г. №87620000-1-2026-003 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 77 783 800,0 руб., профинансировано 52 440 000,0 руб. (68%). Кассовое исполнение с учреждения январь – август составило в сумме 50 186 298,70 руб. Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-005 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 4. Национальный проект «Молодежь и дети» «Регион для молодых» Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 13 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-008 заключено между Министерством молодежной политики Республики Коми и Администрацией МР «Печора» Объем финансирования на 2026 год всего - 43 375 876,00 руб., в том числе Субсидия – 39 038 288,40 руб. Уровень софинансирования – 90,0%. из них: ФБ – 37 086 373,76 руб. РБ РК – 1 951 914,64 руб. МО МР – 4 337 587,60 руб. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением администрации муниципального района «Печора» от 31 декабря 2019 г. № 1672 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования». МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора (МАУ ДО «ДЦТ» г.Печора) заключен Договор № 1-А-2026 от 04 мая 2026 года	5 576 912,00 2 016 100,0 77 783 800,0 43 375 876,0	3 015 177,20 1 126 522,6 50 186 298,7 7 283 039,52
--	---	--	--

	«Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.74 для размещения молодежного центра (пространства) (Ю1) с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011). Срок выполнения работы: - начало выполнения работ: с даты подписания Договора; - окончание выполнения работ: 15 октября 2026 года (включительно). Цена Договора составляет 30 400 081,60 (Тридцать миллионов четыреста тысяч восемьдесят один рубль) 60 копеек, в том числе НДС. Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» в сумме 43 375 876,00 руб., профинансировано 23 541 919,96 руб. (55%). Касовое исполнение учреждения составило 7 283 039,52 руб. Субсидией предусмотрено оснащение молодежного центра, а также проведения 3-молодежных мероприятий: В целях достижения результата направлять средства Субсидии для проведения мероприятий: - Межрайонный спортивно-творческий Фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища»; - Межрайонный молодежный патриотический форум для участников патриотических объединений; - Межрегиональная военно-спортивная игра для работающей молодежи «Открытие страйкбольного сезона». Соглашением предусмотрено: - обеспечивать эффективность использования субсидии на основании результата использования субсидии и его характеристик: 1) результат использования субсидии, установленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью; 2) характеристики результата использования субсидии: площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений (кв. м) - 1 727; численность молодежи, включенной в деятельность молодежных центров на системной основе (человек) - 800; общий охват молодежи деятельностью молодежных центров (в том числе разовые касания) (человек) - 730.		
--	---	--	--

Для сведения:

В 2026 году на территории муниципального района «Печора» реализуются:

1. Народные проекты:

- **МО МР «Печора»** - Перепланировка нежилого помещения в здании Дома культуры железнодорожников для адаптации санузла (пом. № 15) для маломобильной группы населения в г.Печоре, ул. Советская, дом 37 на **общую сумму 570 550,00 руб.**, в том числе:
 - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 467 950,00 руб.
 - средства бюджета муниципального района – 57 100,00 руб.
 - средства юридических лиц – 5 000,0 руб.
 - средства граждан – 40 500,00 руб.

Окончание работ 15 июня 2026 года.

- **МО СП «Каджером»** – обустройство комнаты отдыха в бане № 4 п. Каджером **на общую сумму 304 600,00руб.**, в том числе:
 - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 258 400,00 руб.
 - средства бюджета сельского поселения – 31 000,00 руб.
 - средства юридических лиц – 2 000,00 руб.
 - средства граждан – 13 200,00 руб.
 Окончание работ 20 марта 2026 года.
- **МО СП «Каджером»** – обустройство колодца на ул. Советской, в районе дома 8 **на общую сумму 458 367,00 руб.**, в том числе:
 - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 400 700,00 руб.
 - средства бюджета муниципального района – 45 867,00 руб.
 - средства юридических лиц – 2 000,0 руб.
 - средства граждан – 9 800,00 руб.
 Окончание работ 01 июня 2026 года.
- **МО ГП «Кожва»** – восстановление тротуара вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к школе пгт.Кожва»(пер.Рабочий от ул.Октябрьская до ул.Советская) **на общую сумму 1 424 000,00 руб.**, в том числе:
 - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 270 844,80 руб.
 - средства бюджета городского поселения – 143 105,20 руб.
 - средства юридических лиц – 3 000,0 руб.
 - средства граждан – 7 050,00 руб.
 Окончание работ 30 июня 2026 года.

2. Инициативные проекты:

- МО МР «Печора»** - Замена полов к концертном зале «На пользу творчеству» МАУ «ДО «Дом детского творчества г.Печора» **на общую сумму 1 300 000,00 руб.**, в том числе:
- средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
 - средства бюджета муниципального района – 149 000,00 руб.
 - средства юридических лиц – 47 000,0 руб.
 - средства граждан – 104 000,00 руб.
- **МО СП «Чикшино»** –модернизация сетей уличного освещения в п.Чикшино **на общую сумму 1 485 448,28 руб.**, в том числе:
- средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
 - средства бюджета сельского поселения - 264 248,28 руб.
 - средства юридических лиц – 202 000,0 руб.
 - средства граждан – 19 200,00 руб.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова