



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН
КОМИССИЯ
169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, факс (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001
30.07.2021 № 131
на № ____ от _____**

Председателю Совета
муниципального района «Печора»

Ненахову Ф.И.

Уважаемый Федор Иванович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 21 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2021 год, утвержденного приказом председателя от 25.12.2020 № 50/О, проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов.**

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 29 июля 2021 года** о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	/тыс.руб./	
			План на 2021 год	Факт на 29.07.21
1.	«Жилье и городская среда», в том числе:			
	Администрация МР «Печора» 1. Благоустройство парка Геологов (основные пешеходные дорожки, санитарная и ландшафтная вырубка) 11 437 821,11 руб.: ФБ - 6 305 532,82 руб.; РБ - 3 988 506,18 руб. (средства субсидии 90%) ГП «Печора» -1 143 782,11 руб. (софинансирование -10%); Заключен контракт: №216/СМП-2021 от 29.06.2021 на сумму 8 978 689,00 руб. с ИП Курашов О.А. Срок выполнения работ до 20.08.2021 По состоянию на 29.07.2021: выполнена вырубка деревьев, демонтаж	В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на 2018-2024 годы »	8 978,7	2 460,5

	<p>существующих тротуаров, срезка растительного слоя грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований для устройства пешеходных дорожек.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 01.07.2021, от 12.07.2021, от 23.07.2021 на сумму 4 439,2 тыс.руб. Оплата произведена платежными поручениями: № 477309 от 20.07.2021-2044,9 т.р. № 521833 от 22.07.2021- 415,6 т.р.</p>			
	<p>Администрация МР «Печора»</p> <p>2. Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети – 50 505 050,51 руб.</p> <p>1) Соглашение № БТ-2021-01 от 19.04.2021 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми. (РБ – 50 000 000,0 руб. ГП «Печора» - 505 050,51 руб.)</p> <p>Заключен МК на выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части от 11.05.2021 № 155/А на сумму 50 505 050,51 руб. Срок выполнения работ с 07.07.2021 по 31.08.2021. По состоянию на 29.07.2021 выполнены следующие работы:</p> <p>1. Выполнена замена верхних слоев асфальтобетонного покрытия по ул. Строительная (от ул. Пионерская – до жилого дома № 25 ул. Строительная). 2. Уложен выравнивающий слой на участке по ул. 8 Марта (от ул. Пионерская до ул. Стадионная). 3. Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участках: ул. М. Булгаковой (Транспортный проезд - ул. Н. Островского); ул. Гагарина (ул. Свободы - ул. Мира). 4. Выполнена замена верхних слоев асфальтобетонного покрытия от ул. Железнодорожная до перекрестка ул. 8 Марта. Оплата за выполненные работы не производилась.</p>	<p>Реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора», утвержденного постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555</p> <p>Ремонт покрытия проезжей части: ул.М.Булгаковой (Транспортный проезд – ул.Н.Островского); ул. Гагарина (ул.Свободы-ул.Мира); ул. М,Булгаковой (район дома № 20); ул.Пионерская (ул.Комсомольская-ул.Железнодорожная); ул.Строительная (ул.Пионерская- дом № 25 ул.Строительная); ул. 8 Марта (ул.Пионерская-до ул.Стадионной)</p>	<p>50 505,1</p>	<p>0,00</p>
	<p>Администрация ГП «Кожва» Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды 1 732 679 руб.: ФБ- 521 689,35 руб. РБ – 329 989,65 руб. ГП «Кожва»–881 000,0 руб.</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва»</p>	<p>1 732,7</p>	<p>1 399,8</p>

<p>1. Благоустройство дворовой территории МКД ул. Лесная, д. 22 пгт. Кожва – 574 118,66 руб. (приобретение и установка скамеек и урн, приобретение и установка МАФов) Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена на сумму 543 594,66 руб.</p> <p>Проект реализован на 100%</p>	<p>на 2018-2024 годы» Заключены договоры: срок исполнения до 30.07.2021г. - ИП Буданов установка МАФов-119 200,0руб. - приобретение МАФов ООО «МАФПРОМ» - 396 534,66 руб. - установка скамеек ИП Буданов 14 400руб. - приобретение скамеек ФКУ ИК 49 13 460руб.</p>	<p>543,6</p>	<p>543,6</p>
<p>2. Благоустройство дворовой территории МКД ул.Юбилейная,1 в пгт.Изьяю 1 110 981,0 руб. (обустройство дворового проезда, приобретение и установка скамеек и урн).</p> <p>20.07.2021г. заключен МК на выполнение работ по обустройству дворового подъезда и подхода к подъездам, расположенного по адресу: РК, г. Печора, пгт. Изьяю, ул. Юбилейная, д. 1. с ООО «Сплав-плюс» Сумма контракта составляет 245 202,0 руб. Работы не выполнены. Срок выполнения 31 августа 2021</p>	<p>с ИП Буданов В.Е. на установку скамеек на сумму 9 600 руб., срок исполнения до 30.07.2021г. не оплачено; с ФКУ ИУ № 49 на приобретение скамеек и урн на сумму 10 960 рублей (контракт исполнен, работы оплачены).</p> <p>Заключен контракт на обустройство подъезда к дому с ООО «Сплав-плюс» на сумму 845 219 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p>	<p>1 111,0</p>	<p>856,2</p>
<p>3. «Обустройство пешеходной дорожки с обустройством зон отдыха, ул. Печорская от перекрестка ул. Лесная до ул. Советской пгт. Кожва (2 этап)» (выполнение работ по монтажу уличного освещения по ул. Печорской) ООО «Электрик-плюс» Работы не выполнены и не оплачены Срок выполнения до 15 августа 2021 года</p>	<p>Заключен контракт от 07.07.2021 г. на выполнение работ по монтажу уличного освещения в пгт. Кожва (пешеходная дорожка ул. Печорской от перекрестка ул. Лесная до ул. Советской) ООО «Электрик-плюс» на сумму 78 102,91руб.</p>	<p>78,1</p>	<p>0,0</p>
<p>Администрация ГП «Путеец» Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</p> <p>Благоустройство стадиона в п. Луговой (укладка специального покрытия и установка ограждения) 8 069 030 руб.: ФБ – 290 270,77 руб.; РБ – 183 608,23 руб.; ГП – 7 595 151,00 руб.</p> <p>Заключен контракт от 26.04.2021 № 3-ЭА/2021 с ООО «Печорская сервисная компания Перспектива» на сумму 6 394 174,87 руб. 07 июля 2021 заключено дополнительное Соглашение с уточнением суммы в размере 6 299 920,00 руб. Срок выполнения работ до 31.07.2021. По состоянию на 27.07.21 выполнены</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2024 годы»</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды</p>	<p>6 299,9</p>	<p>0,00</p>

	<p>работы по отсыпке песчано - гравийной смесью стадиона, выполнена геодезическая съемка, отсыпка щебнем стадиона, укладка геополотна.</p> <p>Работы выполнены не в полном объеме. Оплата не производилась.</p>	от 12.06.2021 № 87620104-1-2021-001		
	<p>Администрация СП «Каджером»</p> <p>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Устройство пешеходной дорожки по ул. Интернациональной в п. Каджером на сумму 514 198,00 руб. (планировка, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей. Устройство тротуаров из сборных железобетонных плит ПНД)</p> <p>Заключен контракт в 2020 году с ИП Родинцев И.И. от 12.10.2020 г. № 4/А-2020 на сумму 514 198,00 руб., работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.</p>	<p>Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2024 годы»</p> <p>Соглашение от 11.06.2021 года № 87620407-1-2021-001 ФБ – 259 782,01 руб.; РБ – 164 322,99 руб.; СП – 90 093,00 руб.</p>	514,2	514,2
	<p>Администрация МР «Печора»</p> <p>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</p> <p>Заключено 37 муниципальных контрактов на сумму 36 549 580,77 руб., На стадии подписания акта приема-передачи 3 муниципальных контракта. Заключено 28 договоров соц. найма. 28 июля размещены три аукциона на приобретение 3 квартир. Заключено 74 соглашения об изъятии недвижимого имущества</p>	<p>Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 222 257 555,73 руб.: ФБ – 211 144 677,94руб. РБ- 8 890 302,22 руб. МБ- 2 222 575,57 руб.</p> <p>В 2021 году планируется расселить 171 жилых помещений, из них: 96 ж.п.- в собственности граждан общей площадью 4438,31 кв.м., 75 ж.п.- в муниципальной собственности общей площадью 2675,07 в.м.</p>		
2.	«Культура», в том числе:			
	<p>Управление культуры и туризма МР «Печора»</p> <p>1. Федеральный проект «Творческие люди» В 2021 году 15 работников сферы культуры пройдут обучение по программе повышения квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации. По состоянию на 27.07.2021 г. обучение прошли 12 специалистов учреждений культуры.</p> <p>2. Федеральный проект «Культурная среда» 5 417 007,9 руб.: ФБ – 4 901 102,36 руб., РБ – 257 952,76 руб., МБ – 257 952,76 руб.) В рамках реализации проекта в МАУ ДО «ДШИ г. Печора» приобретено 2</p>	<p>Без финансирования</p> <p>В рамках заключенного соглашения Министерством культуры РФ с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</p> <p>Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Управлением культуры и туризма МР «Печора» от 02.02.2021 г. № 87620000-1-2021-002</p>		

	<p>рояля, скрипки «Goropok» с комплектующими, более 150 экземпляров нотной и методической литературы, интерактивные пособия, звуковое и интерактивное оборудование, ноутбуки, мебель.</p> <p>Денежные средства освоены в полном объеме (5 417 000 руб.).</p>	<p>Оснащение музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора»</p>		
3.	Малое и среднее предпринимательство, в том числе:			
	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			
	<p>Без финансирования</p> <p>Мероприятия по достижению показателей:</p> <p>«Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»;</p> <p>«Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых»;</p> <p>«Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества»;</p> <p>Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества»;</p> <p>«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности»;</p> <p>«Количество физических лиц – участников федерального проекта»;</p> <p>«Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте»;</p> <p>«Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;</p> <p>«Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми»;</p> <p>«Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми»;</p> <p>«Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес».</p>	<p>Согласно письму Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми от 29.12.2020 №14-27-01/3023 в 2021 году будет заключено новое соглашение по достижению целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время действует соглашение от 30.05.2019 года №11-ПП/2019.</p>		

Для сведения:

на территории МР «Печора» реализуются 15 проектов «Народный бюджет» 2021:

/руб./

Наименование проекта, Ответственное подразделение	ИТОГО	РБ РК	Бюджет	Средства граждан	Средства ИП, ю/лиц
Управление культуры и туризма					
1. «Преданье старины глубокой»	350 000	300 000	40 900	8 100	1000
			МР Печора		
2. Ремонт фасада ДК с.Соколово	839 135	600 000	232 335	6 800	-
			МР Печора		
3. «Связь поколений»	667 961	588 000	67 311	12 650	-
			МР Печора		
4. Ремонт кровли ДК п.Чикшино	906 864	600 000	300 664	6200	-
			МР Печора		
Управление образования					
5. Ремонт крылец, отмостки, цоколя здания МОУ «СОШ» пгт. Кожва	909 520	600 000	294 820	14 700	-
			МР Печора		

6. Цифровая экономика. Приобретение оборудования для кабинетов «Информатика» и «Технология» МОУ «СОШ № 3»	673 770	523 000	118 030 МР Печора	32 740	-
7. Ремонт и монтаж участка у центрального входа МДОУ «Детский сад пгт. Кожва»	447 164	384 000	44 764 МР Печора	18 400	-
8. Устройство контейнерных площадок в д. Усть-Кожва	224 632	190 000	ГП Кожва 31 632	3 000	-
9. Благоустройство дворовой территории ул. Социалистическая (82,84,84А,86) к 100-летию Республики Коми	978 813	780 000	ГП Печора 98 813	20 000	80 000
Физическая культура и спорт					
10. Спортивная площадка (Печорский 54)	954 099	600 00	333 099 МР Печора	21 000	-
11. Детская спортивная площадка (ул. Русанова, 43)	990 000	600 000	360 000 МР Печора	30 000	-
12. Обустройство спортивной площадки, расположенной вблизи площади Победы г. Печора	1 897 210	600 000	1 292 210 МР Печора	-	5 000
Малое и среднее предпринимательство					
13. Приобретение портативного рентгеновского устройства для ветеринарной клиники СПРИПР	1 924 000	800 000	192 400 МР Печора	-	931 600
Дорожная деятельность					
14. Ремонт а/дороги общего пользования местного значения по с. Соколово	1 149 137	1 000 000	142 737 ГП Кожва	6 400	-
Охрана окружающей среды					
15. «Живи родник» ГП Кожва	910 529	208 484	202 045 ГП Кожва	-	500 000
Народный бюджет в школе 2021					
	ВСЕГО	РБ РК	МР		
1. МОУ «Гимназия №1» районный фестиваль интеллектуальных игр на Кубок Совы»	100 000	90 000	10 000		Закупка оборудования и материальных запасов
2. МОУ «Гимназия №1» «Узнали, рассказали, показали»	82 600	74 340	8 260		Закупка оборудования и материальных запасов
3. МОУ ООШ п. Луговой «Выходи играть во двор»	100 000	90 000	10 000		Закупка оборудования и материальных запасов
4. МОУ СОШ п. Каджером «Школьный социальный театр»	89 248	80 323	8 925		Закупка оборудования и материальных запасов
5. МОУ СОШ п. Каджером «Школьное телевидение. Видеть, мыслить, создавать»	92 500	83 250	9 250		Закупка оборудования и материальных запасов
6. МОУ ООШ п. Набережный «Музыка, звучи»	82 600	74 340	8 260		Закупка оборудования и материальных запасов

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова