



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ПЕЧОРА»  
«ПЕЧОРА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА  
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН  
КОМИССИЯ  
169600, г. Печора,  
Печорский проспект, 65, пом.49  
тел. (82142)73087, факс (82142)74682  
E-mail: kskpechora@mail.ru  
ИНН 1105022187/110501001  
20.09.2019 № 204**

Председателю Совета  
муниципального района «Печора»

Ненахову Ф.И.

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Федор Иванович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании Плана работы на 2019 год, утвержденного приказом председателя от 25.12.2018 № 55/О (с изменениями в редакции приказа № 14/О от 31.07.2019), с 01 августа проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов**.

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем информацию по состоянию на 20 сентября 2019 года о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах, согласно заключенным Соглашениям, указанным в информации Администрации МР «Печора» от 13.06.2019 № 01-19-6227:

/тыс.руб./

№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	План на 2019 год	Факт на 20.09.2019
<b>1.</b>	<b>«Образование»</b>			
	Управление образования МР «Печора» <b>МОУ СОШ п.Каджером (ТОЧКА РОСТА)</b> ✓ заключен договор на приобретение оборудования для урока «Технология» на сумму 358,2 т.р. ( <b>100% выполнение</b> ); ✓ заключен договор на поставку мебели на сумму 154,3 т.р. Срок поставки мебели 15 августа 2019 года ( <b>100% выполнение</b> ); ✓ направлена заявка в центр по обеспечению торгов для обоснования НМЦК на приобретение МФУ (принтер,сканер), ноутбука, интерактивного комплекса на	Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми  Соглашение от 22.04.2019 №87620000-1-2019-010 с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми (ФБ – 1 521,1 т.р.) (бюджет РК – 80,1т.р.) (бюджет МО МР -32,7 т.р.)	<b>1 633,9</b>	<b>572,60</b>

	сумму 1 121,4 т.р. Заключен договор от 30.08.2019. Срок поставки оборудования до 30.09.2019. <b>Оборудование по состоянию на 20 сентября 2019 года не поставлено.</b>			
<b>2.</b>	<b>«Жилье и городская среда», в том числе:</b>		<b>54 281,8</b>	<b>10 416,0</b>
	<b>1. Администрация МР «Печора»</b>	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	<b>12 752,0</b>	<b>8 175,9</b>
	<b>ПАРК Победы г.Печора</b>	Соглашение от 27.05.2019 № 87620101-1-2019-001 с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 7 423,1 т.р.) (бюджет РК –4 053,7 т.р.) (бюджет МО МР-1 275,2т.р.)	<b>2 686,6</b>	<b>837,3</b>
	✓ капитальный ремонт центральной аллеи и площади мемориала (95%);		<b>4 770,3</b>	<b>4 581,9</b>
	✓ капремонт пешеходных дорожек, санитарная вырубка деревьев и кустарника в парке (99%);		<b>1 246,5</b>	<b>408,4</b>
	✓ капремонт паркового <b>освещения</b> (100%);		<b>330,0</b>	<b>0,00</b>
	✓ устройство <b>наружного видеонаблюдения</b> в парке (100%)			
	<b>ПАРК им. Дубинина</b>		<b>3 317,2</b>	<b>1 946,9</b>
	✓ выполнение работ по капитальному ремонту пешеходных дорожек (70%);		<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
	✓ выполнение работ по прокладке кабеля для устройства щита учета (100%);		<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
	✓ выполнение работ по обеспечению электропитания щита учета (100%);		<b>65,2</b>	<b>65,2</b>
	✓ выполнение работ по прокладке кабеля для устройства наружного освещения (100%);		<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
	✓ выполнение работ по установке опор наружного освещения (100%);		<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
	✓ выполнение работ по установке светильников (100%)			
	<b>2. Администрация ГП «Кожва»</b>	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	<b>1 104,1</b>	<b>1 104,1</b>
	<b>Устройство спортивной многофункциональной площадки в п.Кожва</b>	Соглашение от 06.05.2019 № 87620103-1-2019-001 с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 642,7 т.р.) (бюджет РК –351,0 т.р.) (бюджет МО ГП- 110,4.р.)		
	<b>Освоение работ на 100%:</b>			
	✓ работы по обустройству искусственного покрытия;			
	✓ установка футбольных ворот;			
	✓ установка скамеек для зрителей.			
	<b>3. Администрация ГП «Путеец»</b>	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	<b>587,5</b>	<b>587,5</b>
	<b>Устройство наружного освещения и монтаж малых архитектурных форм (скамейки) в пгт. Путеец</b>	Соглашение от 23.05.2019 № 87620104-1-2019-001 с Министерством энергетики,		
	✓ осуществлено ограждение территории в рамках			

	<p>благоустройства общественной территории по ул. Путейской <b>(100%);</b></p> <p>✓ монтаж наружного освещения (100%);</p> <p>✓ поставка и установка малых архитектурных форм (скамейки) (100%)</p>	<p>жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 342,0 т.р.) (бюджет РК –186,8 т.р.) (бюджет МО ГП- 58,7.р.)</p>		
	<p><b>4. Администрация СП «Каджером»</b></p> <p><b>Устройство пешеходной дорожки из дорожных плит по ул. Октябрьская в п.Каджером</b></p> <p><b>Освоение работ на 100%</b></p>	<p>Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды</p> <p>Соглашение от 14.05.2019 № 87620407-1-2019-001 с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 319,3 т.р.) (бюджет РК –174,4 т.р.) (бюджет МО СП- 54,8.р.)</p>	<b>548,5</b>	<b>548,5</b>
	<p><b>5. Администрация МР «Печора»</b></p> <p>В рамках реализации 1 этапа программы (2019-2020) планируется расселение 22 жилых помещений из 5 МКД аварийного жилищного фонда общей площадью 1221,1 кв.м. численность 41 граждан. По состоянию на 20 сентября 2019 года приобретено 6 квартир. Оплаты не произведено, в связи с уточнением целевой статьи.</p>	<p>Обеспечение мероприятий по расселению <b>непригодного</b> для проживания жилищного фонда</p>	<b>39 289,7</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>«Демография», в том числе:</b>		<b>5 112,2</b>	<b>3 816,4</b>
	<p><b>1. Администрация МР «Печора»</b></p> <p><b>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора»</b></p> <p>Заключены договоры поставки оборудования и инвентаря с ИП Коданев С.В. и ИП Гильде М.Е. По состоянию на 09.08.2019 оборудование <b>поставлено и оплачено в полном объеме.</b></p>	<p>Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 30.04.2019 № 87620000-1-2019-006 (ФБ – 439,5 т.р.) (бюджет РК –188,3 т.р.) (бюджет МО МР- 269,0.р.)</p>	<b>896,8</b>	<b>896,8</b>
	<p><b>2. Администрация МР «Печора»</b></p> <p><b>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора»</b></p> <p>Заключены договоры на поставку оборудования и инвентаря с ООО «Спортикс». Срок исполнения <b>15 августа 2019 года.</b> По состоянию на 09.08.2019 часть оборудования поступила и оплачена. Заключено</p>	<p>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 30.04.2019 № 87620000-1-2019-009 (ФБ – 3 964,6 т.р.) (бюджет РК –208,7 т.р.)</p>	<b>4 215,4</b>	<b>2 919,6</b>

доп.соглашение и срок поставки оборудования продлен до 30.09.2019. По состоянию на 19.09.2019 оборудование прошло таможенную, ориентировочная дата прибытия в Печору 27.09.2019	(бюджет МО МР- 42,1р.)		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>61 027,9</b>	<b>14 805,0</b>
<b>Информация по Управлению культуры и туризма МР «Печора» предоставлена дополнительно 09.08.2019 (исх. 965)</b>	<b>ВСЕГО -5 664,20 т.р.</b> ФБ -4 919,00 т.р. РК – 79,02 т.р. Внебюджет – 172,00 т.р.		
<b>«Культура», в том числе:</b>			
<b>Управление культуры и туризма МР «Печора»</b>			
<b>1. Нацпроект «Творческие люди»</b>  Срок реализации до <b>10.12.2019</b>	Съезд молодежи народов Республики Коми в МО МР «Печора» (бюджет РК – 79,2 т.р.)	<b>79,2</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Нацпроект «Творческие люди»</b> В 2019 году в Республике Коми выделена квота для работников отрасли культура на повышение квалификации 104 чел. Обучено 2 работника, 1 работник проходит обучение	Повышение квалификации <b>10</b> творческих и управленческих кадров МО МР «Печора»	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Нацпроект «Культурная среда»</b> ✓ 03.07.2019 заключен договор 126/5-3 между МАУ «Кинотеатр» и Федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии; ✓ 01.08.2019 заключен договор между МАУ «Кинотеатр» и ООО «Синема трейд» на демонтаж старых кресел, поставку и монтаж новых кресел стоимостью 977,5 тыс.руб. ✓ 02.08.2019 в ЕИС размещено Извещение о проведении электронного аукциона на сумму 4 114,0 тыс.руб. ✓ 21.08.2019 состоялся э/аукцион; ✓ 27.08.2019 заключен договор на поставку и монтаж цифрового кинооборудования формата 3 D с ООО «Синема Трейд» на сумму 4 114,0т.р. Поставка оборудования до <b>15.11.2019.</b> <b>Реализация проекта до 31.12.2019</b>	Оснащение <b>кинотеатра</b> современным оборудованием  (ФБ – 4 919,50 т.р.) (Бюджет РК – 0,00 тыс.руб.) (внебюджет -172,00 т.р. )	<b>5 091,5</b>	<b>293,3</b>
<b>4. Нацпроект «Культурная среда»</b>  30.03.2019 МАУ ДО «Детская школа искусств г.Печора» поступило пианино указанной модели и решением Совета МР «Печора» передано в казну	Поставка пианино модели «Михаил Глинка» <b>стоимостью 494,00 т.р. за счет средств федерального бюджета.</b> <b>Средства Министерства промышленности и торговли РФ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова