



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА
ВИДЗЪОДАН-АРТАЛАН
КОМИССИЯ
169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, факс (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001
23.10.2019 № 249**

Председателю Совета
муниципального района «Печора»

Ненахову Ф.И.

на № _____ от _____

Уважаемый Федор Иванович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании Плана работы на 2019 год, утвержденного приказом председателя от 25.12.2018 № 55/О (с изменениями в редакции приказа № 14/О от 31.07.2019), с 01 августа проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов**.

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем информацию по состоянию на 23 октября 2019 года о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах, согласно заключенным Соглашениям, **указанным в информации Администрации МР «Печора» от 13.06.2019 № 01-19-6227:**

№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	План на 2019 год	Факт на 23.10.2019
1.	«Образование»			
	Управление образования МР «Печора» МОУ СОШ п.Каджером (ТОЧКА РОСТА) ✓ заключен договор на приобретение оборудования для урока «Технология» на сумму 358,2 т.р. (100% выполнение); ✓ заключен договор на поставку мебели на сумму 154,3 т.р. Срок поставки мебели 15 августа 2019 года (100% выполнение); ✓ направлена заявка в центр по обеспечению торгов для обоснования НМЦК на приобретение МФУ (принтер, сканер), ноутбука, интерактивного комплекса на	Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми Соглашение от 22.04.2019 №87620000-1-2019-010 с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми (ФБ – 1 521,1 т.р.) (бюджет РК – 80,1 т.р.) (бюджет МО МР -32,7 т.р.)	1 633,9	1 092,5

	сумму 1 121,4 т.р. Заключен договор от 30.08.2019. Срок поставки оборудования до 30.09.2019. 03.10.2019 частичная поставка оборудования. Оборудование по состоянию на 21 октября 2019 года полностью не поставлено.			
2.	«Жилье и городская среда», в том числе:		54 281,8	13 390,2
	1. Администрация МР «Печора»	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	12 752,0	11 150,1
	ПАРК Победы г.Печора	Соглашение от 27.05.2019 № 87620101-1-2019-001 с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 7 423,1 т.р.) (бюджет РК –4 053,7 т.р.) (бюджет МО МР-1 275,2т.р.)	2 686,6	2 686,6
	✓ капитальный ремонт центральной аллеи и площади мемориала (100%);		4 770,3	4 638,2
	✓ капремонт пешеходных дорожек, санитарная вырубка деревьев и кустарника в парке (100%);		1 246,5	1 147,0
	✓ капремонт паркового освещения (100%);		330,0	330,00
	✓ устройство наружного видеонаблюдения в парке (100%)			
	ПАРК им. Дубинина		3 317,2	1 946,9
	✓ выполнение работ по капитальному ремонту пешеходных дорожек (100%);		75,7	75,7
	✓ выполнение работ по прокладке кабеля для устройства щита учета (100%);		98,3	98,3
	✓ выполнение работ по обеспечению электропитания щита учета (100%);		65,2	65,2
	✓ выполнение работ по прокладке кабеля для устройства наружного освещения (100%);		98,5	98,5
	✓ выполнение работ по установке опор наружного освещения (100%);		63,7	63,7
	✓ выполнение работ по установке светильников (100%)			
	2. Администрация ГП «Кожва»	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	1 104,1	1 104,1
	Устройство спортивной многофункциональной площадки в п.Кожва	Соглашение от 06.05.2019 № 87620103-1-2019-001 с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 642,7 т.р.) (бюджет РК –351,0 т.р.) (бюджет МО ГП- 110,4.р.)		
	Освоение работ на 100%:			
	✓ работы по обустройству искусственного покрытия;			
	✓ установка футбольных ворот;			
	✓ установка скамеек для зрителей.			
	3. Администрация ГП «Путеец»	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	587,5	587,5
	Устройство наружного освещения и монтаж малых архитектурных форм (скамейки) в пгт. Путеец	Соглашение от 23.05.2019 №		

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ осуществлено ограждение территории в рамках благоустройства общественной территории по ул. Путейской (100%); ✓ монтаж наружного освещения (100%); ✓ поставка и установка малых архитектурных форм (скамейки) (100%) 	87620104-1-2019-001 с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 342,0 т.р.) (бюджет РК –186,8 т.р.) (бюджет МО ГП- 58,7.р.)		
	<p>4. Администрация СП «Каджером»</p> <p>Устройство пешеходной дорожки из дорожных плит по ул. Октябрьская в п.Каджером</p> <p>Освоение работ на 100%</p>	<p>Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды</p> <p>Соглашение от 14.05.2019 № 87620407-1-2019-001 с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (ФБ – 319,3 т.р.) (бюджет РК –174,4 т.р.) (бюджет МО СП- 54,8.р.)</p>	548,5	548,5
	<p>5. Администрация МР «Печора»</p> <p>В рамках реализации 1 этапа программы (2019-2020) планируется расселение 22 жилых помещений из 5 МКД аварийного жилищного фонда общей площадью 1221,1 кв.м. численность 41 граждан. По состоянию на 20 сентября 2019 года приобретено 6 квартир. Финансирование планировалось до 11 октября 2019 года. Оплата по состоянию на 23 октября 2019 года не произведена.</p>	Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда	39 289,7	0,00
3.	«Демография», в том числе:		5 112,2	5 112,2
	<p>1. Администрация МР «Печора»</p> <p>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора»</p> <p>Заключены договоры поставки оборудования и инвентаря с ИП Коданев С.В. и ИП Гильде М.Е. По состоянию на 09.08.2019 оборудование поставлено и оплачено в полном объеме.</p>	<p>Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 30.04.2019 № 87620000-1-2019-006 (ФБ – 439,5 т.р.) (бюджет РК –188,3 т.р.) (бюджет МО МР- 269,0.р.)</p>	896,8	896,8
	<p>2. Администрация МР «Печора»</p> <p>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора»</p> <p>Заключены договоры на поставку оборудования и инвентаря с ООО</p>	<p>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта РФ местному</p>	4 215,4	4 215,4

<p>«Спортикс». Срок исполнения 15 августа 2019 года. По состоянию на 09.08.2019 часть оборудования поступила и оплачена. Заключено доп.соглашение и срок поставки оборудования продлен до 30.09.2019. По состоянию на 19.09.2019 оборудование прошло таможенную, ориентировочная дата прибытия в Печору 27.09.2019</p> <p>По состоянию на 27.09.2019 по договору № 90 и 92 товар поступил частично. Договоры № 90 и 92 расторгнуты по соглашению сторон. Заключены новые договоры № 109 и № 110 от 30.09.2019 со сроком исполнения до 31.10.2019. Оборудование поступило в полном объеме</p>	<p>бюджету от 30.04.2019 № 87620000-1-2019-009 (ФБ – 3 964,6 т.р.) (бюджет РК –208,7 т.р.) (бюджет МО МР- 42,1р.)</p>		
	ВСЕГО	61 027,9	19 594,9
<p>Информация по Управлению культуры и туризма МР «Печора» предоставлена дополнительно 09.08.2019 (исх. 965)</p>	<p>ВСЕГО -5 664,70 т.р. ФБ -4 919,00 т.р. РК – 79,2 т.р. Внебюджет – 172,00 т.р.</p>		
<p>«Культура», в том числе:</p>			
<p>Управление культуры и туризма МР «Печора»</p>			
<p>1. Нацпроект «Творческие люди» Срок реализации до 10.12.2019</p>	<p>Съезд молодежи народов Республики Коми в МО МР «Печора» (бюджет РК – 79,2 т.р.)</p>	79,2	0,00
<p>2. Нацпроект «Творческие люди» В 2019 году в Республике Коми выделена квота для работников отрасли культура на повышение квалификации 104 чел. Обучено 6 работников</p>	<p>Повышение квалификации 10 творческих и управленческих кадров МО МР «Печора»</p>	0,00	0,00
<p>3. Нацпроект «Культурная среда» ✓ 03.07.2019 заключен договор 126/5-3 между МАУ «Кинотеатр» и Федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии; ✓ 01.08.2019 заключен договор между МАУ «Кинотеатр» и ООО «Синема трейд» на демонтаж старых кресел, поставку и монтаж новых кресел стоимостью 977,5 тыс.руб. ✓ 02.08.2019 в ЕИС размещено Извещение о проведении электронного аукциона на сумму 4 114,0 тыс.руб. ✓ 21.08.2019 состоялся э/аукцион; ✓ 27.08.2019 заключен договор на поставку и монтаж цифрового кинооборудования формата 3 D с ООО «Синема Трейд» на сумму 4 114,0т.р. Оплата по состоянию на 23 октября 2019 года в полном объеме, в связи с</p>	<p>Оснащение кинотеатра современным оборудованием (ФБ – 4 919,50 т.р.) (Бюджет РК – 0,00 тыс.руб.) (внебюджет -172,00 т.р.)</p>	5 091,5	5 091,5

	поставкой оборудования. Реализация проекта до 31.12.2019			
	4. Нацпроект «Культурная среда» 30.03.2019 МАУ ДО «Детская школа искусств г.Печора» поступило пианино указанной модели и решением Совета МР «Печора» передано в казну	Поставка пианино модели «Михаил Глинка» стоимостью 494,00 т.р. за счет средств федерального бюджета. Средства Министерства промышленности и торговли РФ	0,00	0,00

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова