



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН
КОМИССИЯ
169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, факс (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001
27.09.2021 № 163
на № ____ от _____**

Председателю Совета
муниципального района «Печора»

Ненахову Ф.И.

Уважаемый Федор Иванович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 21 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2021 год, утвержденного приказом председателя от 25.12.2020 № 50/О, проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов.**

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 24 сентября 2021 года** о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

/тыс.руб./				
№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	План на 2021 год	Факт на 24.09.21
1.	«Жилье и городская среда», в том числе:			
	Администрация МР «Печора» 1. Благоустройство парка Геологов (основные пешеходные дорожки, санитарная и ландшафтная вырубка) 11 437 821,11 руб.: ФБ - 6 305 532,82 руб.; РБ - 3 988 506,18 руб. (средства субсидии 90%) ГП «Печора» -1 143 782,11 руб. (софинансирование -10%); Заключен контракт: №216/СМП-2021 от 29.06.2021 на сумму 8 978 689,00 руб. с ИП Курашов О.А. Срок выполнения работ до 20.08.2021 По состоянию на 24.09.2021 контракт исполнен, оплата произведена в	В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на 2018-2024 годы Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГП «Печора» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной	11 437,8	8 978,6

<p>полном объеме. Акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 на общую сумму 8 978,6 тыс.руб. Оплата произведена платежными поручениями: № 477309 от 20.07.21- 2044,9 т.р. № 521833 от 22.07.21- 415,6 т.р. № 612393 от 29.07.21 -1978,7 т.р. № 732425 от 09.08.21 -1776,9 т.р. № 44382 от 20.08.21 -1 862,8 т.р. № 210595 от 01.09.21 - 899,7 т.р.</p> <p>2. Благоустройство территории парка Геологов в г. Печора на сумму 2 459,13т.р. (по договорам до 600,0 тыс.руб.): (устройство велосипедной дорожки) (1 участок) (F2) ИП Курашов О.А. Контракт № 266/Д-2021 от 30.07.2021 552,48 тыс. руб.Работы выполнены (устройство велосипедной дорожки), (2 участок) (F2) ИП Курашов О.А. Контракт № 265/Д-2021 от 30.07.2021 552,48 тыс. руб. Работы выполнены (устройство велосипедной дорожки), (3 участок) (F2) ИП Курашов О.А. Контракт № 267/Д-2021 от 30.07.2021 552,48 тыс. руб. Работы выполнены (дополнительные работы), 1 участок) (F2) ИП Курашов О.А. Контракт № 264/Д-2021 от 30.07.2021 354,85 тыс. руб. Работы выполнены,(дополнительные работы), 2 участок) (F2) ИП Курашов О.А. Контракт № 268/Д-2021 от 30.07.2021 446,84 тыс. руб. Работы по договорам выполнены, оплата не производилась.</p>	<p>городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 11.06.2021 № 87620101-12021-001</p>		
<p>Администрация МР «Печора»</p> <p>2. Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети – 50 505 050,51 руб. 1) Соглашение № БТ-2021-01 от 19.04.2021 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми. (РБ – 50 000 000,0 руб. ГП «Печора» - 505 050,51 руб.)</p> <p>Заключен МК на выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части от 11.05.2021 № 155/А на сумму 50 505 050,51 руб. Срок выполнения работ с 07.07.2021 по 31.08.2021. По состоянию на 24.09.2021</p>	<p>Реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора», утвержденного постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555</p> <p>Оплата за выполненные работы на сумму 22 912 279,89 (п/п №728141 от 09.08.21 – 22 912 279,89 руб. п/п/ от 24.09.2021 на сумму 26 598 173,15 руб.)</p> <p>16 августа 2021 года заключено доп.соглашение с уточнением стоимости работ на сумму 50 415 907,53 руб. Ремонт покрытия проезжей</p>	<p>50 505,1</p>	<p>49 510,5</p>

<p>выполнены работы:</p> <p>1. Выполнена замена верхних слоев асфальтобетонного покрытия по ул. Строительная (от ул. Пионерская – до жилого дома № 25 ул. Строительная).</p> <p>2. Уложен выравнивающий слой на участке по ул. 8 Марта (от ул. Пионерская до ул. Стадионная).</p> <p>3. Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участках: ул. М. Булгаковой (Транспортный проезд - ул. Н. Островского); ул. Гагарина (ул. Свободы - ул. Мира).</p> <p>4. Выполнена замена верхних слоев асфальтобетонного покрытия от ул. Железнодорожная до перекрестка ул. 8 Марта.</p>	<p>части: ул.М.Булгаковой (Транспортный проезд – ул.Н.Островского); ул. Гагарина (ул.Свободы-ул.Мира); ул. М.Булгаковой (район дома № 20); ул.Пионерская (ул.Комсомольская-ул.Железнодорожная); ул.Строительная (ул.Пионерская- дом № 25 ул.Строительная); ул. 8 Марта (ул.Пионерская- до ул.Стадионной)</p>		
<p>Администрация ГП «Кожва» Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды 1 732 679 руб.: ФБ- 521 689,35 руб. РБ – 329 989,65 руб. ГП «Кожва»–881 000,0 руб.</p> <p>1.Благоустройство дворовой территории МКД ул. Лесная, д. 22 пгт. Кожва – 574 118,66 руб. (приобретение и установка скамеек и урн, приобретение и установка МАФов) Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена на сумму 543 594,66руб.</p> <p>Проект реализован на 100%</p> <p>2.Благоустройство дворовой территории МКД ул.Юбилейная,1 в пгт.Изяю 1 110 981,0 руб. (обустройство дворового проезда, приобретение и установка скамеек и урн).</p> <p>20.07.2021г. заключен МК на выполнение работ по обустройству дворового подъезда и подхода к подъездам, расположенного по адресу: РК, г. Печора, пгт. Изяю, ул. Юбилейная, д. 1. с ООО «Сплав-плюс» Сумма контракта составляет 245 202,0 руб. Срок выполнения 31 августа 2021. Работы выполнены, оплачены.</p> <p>3. «Обустройство пешеходной дорожки с обустройством зон отдыха, ул. Печорская от перекрестка ул. Лесная до ул. Советской пгт. Кожва (2 этап)» (выполнение работ по монтажу</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы»</p> <p>Заключены договоры: срок исполнения до 30.07.2021г. - ИП Буданов установка МАФов-119 200,0руб. - приобретение МАФов ООО «МАФПРОМ» - 396 534,66 руб. - установка скамеек ИП Буданов 14 400руб. - приобретение скамеек ФКУ ИК -49 на сумму 13 460руб.</p> <p>с ИП Буданов В.Е. на установку скамеек на сумму 9 600 руб., срок исполнения до 30.07.2021г. с ФКУ ИУ № 49 на приобретение скамеек и урн на сумму 10 960 рублей (контракт исполнен, работы оплачены).</p> <p>Заключен контракт на обустройство подъезда к дому с ООО «Сплав-плюс» на сумму 845 219 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Заключен контракт от 07.07.2021 г. на выполнение работ по монтажу уличного освещения в пгт. Кожва (пешеходная дорожка ул. Печорской от перекрестка ул. Лесная до ул. Советской) ООО «Электрик-плюс» на сумму 78 102,91руб.</p>	<p>1 732,7</p> <p>543,6</p> <p>1 111,0</p> <p>78,1</p>	<p>1 654,6</p> <p>543,6</p> <p>1 111,0</p> <p>0,0</p>

<p>уличного освещения по ул. Печорской) ООО «Электрик-плюс» Работы не выполнены. Заключен новый договор от 30.08.2021. Срок выполнения 15.10.2021</p>	<p>16 августа 2021 отправлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта</p>		
<p>Администрация ГП «Путеец» Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</p> <p>Благоустройство стадиона в п. Луговой (укладка специального покрытия и установка ограждения) 8 069 030 руб.: ФБ – 290 270,77 руб.; РБ – 183 608,23 руб.; ГП – 7 595 151,00 руб.</p> <p>Заключен контракт от 26.04.2021 № 3-ЭА/2021 с ООО «Печорская сервисная компания Перспектива» на сумму 6 394 174,87 руб. 07 июля 2021 заключено дополнительное Соглашение с уточнением суммы в размере 6 299 920,00 руб. Срок выполнения работ до 31.07.2021. По состоянию на 26.08.21 выполнены работы по отсыпке песчано - гравийной смесью стадиона, выполнена геодезическая съемка, отсыпка щебнем стадиона, укладка геополотна. Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоёв основой из пеностеклянного щебня с уплотнением виброплитой. Уплотнение щебня катком. Устанавливается ограждение Работы выполнены не в полном объеме. Оплата не производилась. В адрес Подрядчика выставлены претензии.</p> <p>За счет бюджета ГП «Путеец»:</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКД (ул.Парковая, 1 в пгт Путеец)</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКД (ул.Озёрная,11 пер.Молодежный 27,28,29)</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2024 годы»</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды от 12.06.2021 № 87620104-1-2021-001</p> <p>Заключен контракт от 26.07.2021 № 6-ЭА/2021 с ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ» на сумму 4 282 690,00руб. Срок исполнения до 30.11.2021</p> <p>Заключен контракт от 12.07.2021 № 5-ЭА/2021 с ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ» на сумму 3 225 640,00 руб. Срок исполнения до 30.11.2021</p>	<p>6 299,9</p>	<p>0,00</p>
<p>Администрация СП «Каджером»</p> <p>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Устройство пешеходной дорожки по ул. Интернациональной в п. Каджером на сумму 514 198,00 руб. (планировка, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей. Устройство тротуаров из сборных железобетонных плит ПНД) Заключен контракт в 2020 году с ИП Родинцев И.И. от 12.10.2020 г. № 4/А-</p>	<p>Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2024 годы»</p> <p>Соглашение от 11.06.2021 года № 87620407-1-2021-001</p>	<p>514,2</p>	<p>514,2</p>

	<p>2020 на сумму 514 198,00 руб., работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.</p>	<p>ФБ – 259 782,01 руб.; РБ – 164 322,99 руб.; СП – 90 093,00 руб.</p>		
	<p>Администрация МР «Печора» Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</p> <p>Заключено 43 МК на сумму 41 871 098,79 руб.</p> <p>На стадии подачи заявок – 2 жилых помещения.</p> <p>Заключено 37 договоров соц. найма.</p> <p>Заключено 79 соглашений об изъятии недвижимого имущества, по 78 выплачено денежное возмещение собственникам на сумму 101 857 900,00 руб., 1 соглашение в стадии оплаты, по 72 соглашениям оформлен переход права в муниципальную собственность, 6 сдано на регистрацию перехода права.</p>	<p>Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 222 257 555,73 руб.:</p> <p>ФБ – 211 144 677,94руб. РБ- 8 890 302,22 руб. МБ- 2 222 575,57 руб.</p> <p>В 2021 году планируется расселить 171 жилых помещений, из них: 96 ж.п.- в собственности граждан общей площадью 4438,31 кв.м., 75 ж.п.- в муниципальной собственности общей площадью 2675,07 кв.м.</p>		
2.	<p>«Культура», в том числе:</p>			
	<p>Управление культуры и туризма МР «Печора»</p> <p>1. Федеральный проект «Творческие люди»</p> <p>В 2021 году 15 работников сферы культуры пройдут обучение по программе повышения квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации.</p> <p>По состоянию на 26.08 .2021 г. обучение прошли 12 специалистов учреждений культуры.</p> <p>2. Федеральный проект «Культурная среда» 5 417 007,9 руб.:</p> <p>ФБ – 4 901 102,36 руб., РБ – 257 952,76 руб., МБ – 257 952,76 руб.)</p> <p>В рамках реализации проекта в МАУ ДО «ДШИ г. Печора» приобретено 2 рояля, скрипки «Goropok» с комплектующими, более 150 экземпляров нотной и методической литературы, интерактивные пособия, звуковое и интерактивное оборудование, ноутбуки, мебель.</p> <p>Денежные средства освоены в полном объеме (5 417 000 руб.).</p>	<p>Без финансирования</p> <p>В рамках заключенного соглашения Министерством культуры РФ с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</p> <p>Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Управлением культуры и туризма МР «Печора» от 02.02.2021 г. № 87620000-1-2021-002</p> <p>Оснащение музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора»</p>		
3.	<p>Демография в том числе:</p>			
	<p>Администрация МР «Печора» Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 202 380 руб.</p> <p>(РБ -141 666,0 рублей; МБ - 60 714,0 рублей)</p> <p>Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципального района</p>	<p>На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации</p> <p>Соглашение с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми с</p>	202,4	202,4

	<p>«Печора» муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора» от 14.05.2021г. на сумму 202 380 рублей, в т.ч.: 1. Договор №37 от 28.05.2021 с ИП Федоров А.В. на сумму 32555 рублей на поставку 1. Лыжи беговые STC MIX Step (200 мм) - 10 пар. 2. Лыжи беговые STC MIX Step (170 мм) - 10 пар.; 2. Договор №38 от 28.05.2021 с ИП Федоров А.В. на сумму 71 920 рублей на поставку 1. Лыжные крепления SHAMOV NNN 01 - 20 пар. 2. Лыжные ботинки SPINE NNN р-р 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - 26 пар.; 3. Договор №16/2021/К от 28.05.2021 на сумму 97 905 рублей на поставку товара «Мат борцовский 1м*2м*0,05м» - 61 шт. Договора исполнены, денежные средства освоены в полном объеме.</p>	<p>Администрацией МР «Печора» от 30.04.2021 № 4ГП</p>		
4.	Малое и среднее предпринимательство, в том числе:			
	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			
	<p>Без финансирования Мероприятия по достижению показателей: «Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»; «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых»; «Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества»; Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества; «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности»; «Количество физических лиц – участников федерального проекта»; «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте»; «Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»»; «Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми»»; «Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми»»; «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес».</p>	<p>Согласно письму Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми от 29.12.2020 №14-27-01/3023 в 2021 году будет заключено новое соглашение по достижению целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время действует соглашение от 30.05.2019 года №11-РП/2019.</p>		

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова