


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "РСК"Монолит"

 К. Н. Наянзин

"_25_"

января 2018г.

ПЛАН -ФАКТ
работ на 2018 года пер.Советский дом5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
1	Ремонт электрооборудования			
	замена осветительной электропроводки открыто	м	8	8
	замена ламп накаливания 40Вт	шт.	2	2
	установка уличного светильника светодиодного	шт.	2	3
	ревизия эл.щитов	шт.		30
	ревизия ВРУ	шт.		2
2	Ремонт кровель:			
	очистка кровли от снега	м3		28
	ремонт кровли козырьков балконов	м2	18	18
3	Ремонт фасадов:			
	остекление	м2	2	2,24
	заделка межквартирных и межпанельных швов	м	9	9,45
	ремонт входных дверей	шт.	1	1
	очистка козырьков	м3	6	11,52
	установка дверных пружин	шт.	1	1
4	Ремонт подвальных помещений:			
	навеска замков	шт.	1	1
	ремонт входных дверей в подвал	шт.	2	3
5	Ремонт лестничных клеток	шт.	2	2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	снятие штукатурки	м2	144	144
	обработка грунтовкой	м2	4	4
	оштукатуривание	м2	38	38
	побелка стен и потолков	м2	207	207
	ремонт полов(стяжка)	м2	10,5	10,5
	покраска панелей	м2	70	70
	покраска окон	м2	22	22
	покраска эл.щитов	м2	5	5
	покраска стен	м2	10	10
	покраска перил	м2	33	33
	покраска труб отопления	м2	15	15
	ремонт рам	шт.	2	2
	монтаж лесов	м2	32	32
	демонтаж лесов	м2	27	27
6	Прочие работы			
	дезинсекция	под.	3	3
	благоустройство территории	м	17	17
	работа вышки	час		17,25
	работа погрузчика	час		5,42
	работа камаз	час		1,59
7	Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС			
	замена трубопроводов	шт.		
	D25 ПП	м	4	4
	D20 МП	м	1	1
	ремонт запорной арматуры:	шт.		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	шаровый кран D25	шт.	1	1
	затворы D80	шт.	4	4
	замена запорной арматуры:	шт.		
	шаровый кран D15	шт.	3	3
	шаровый кран D20	шт.	4	4
	шаровый кран D25	шт.	1	1
	установка затворов d80	шт.	8	8
	установка катушек D80	шт.	7	7
	замена тройников, сгон, муфт(комплект):	шт.		
	D20	шт.	5	5
	D25	шт.	1	1
	развоздушивание систем отопления, ГВС	шт.	3	3
8	гидро-пневматическая промывка ГВС	дом	1	1
	гидро-пневматическая промывка (продувка) системы отопления	дом	1	1
	испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность	дом	1	1
9	Ремонт внутренней канализации			
	замена фитингов	шт.		
	отводы			
	D50-90гр	шт.	1	1
	ревизия			
	D50	шт.	1	1
	компенсатор			
	D50	шт.	1	1
	переход с чуг. на ПВХ			
	D50	шт.	1	1
	замена манжет D50	шт.	1	1
	замена манжет D100		2	2
	установка заглушек D100 ПВХ	шт.	4	4
	прочистка канализации (общедомовая, квартирная)	м	10	19
	смена чугунной канализационной трубы d50 на ПВХ	м	2,5	2,5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	смена чугунной канализационной трубы d100 на ПВХ	м	3,5	3,5
	чеканка стыков	шт.	3	3
	установка хомутов	шт.	3	3
	крепление коллектора канализации	м	90	90
10	Прочие работы			
	обследование подвалов	чел.час		4/3
	сварка свища ХВС	чел.час		1/2
11	Полипропилен уст.			
	Муфта			
	D25	шт.	2	2
	Уголок 90			
	D25	шт.	2	2
	Американка			
	D25*3/4 НР	шт.	2	2

Гл.инженер ООО
"РСК"Монолит"



Коснырев Л.С.