


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "РСК"Монолит"



К.Н.Наянзин

"\_\_25\_\_" января 2018г.

ПЛАН - ФАКТ

работ на 2018 года ул.Московская дом 42

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
<b>1</b>	<b>Ремонт электрооборудования</b>			
	замена ламп накаливания 40Вт	шт.	10	15
	установка уличного светильника светодиодного	шт.	1	1
	замена простых светильников в подъезде	шт.	1	1
	замена автоматических выключателей 16А	шт.		1
	замена автоматических выключателей 100А	шт.	1	1
	ревизия эл.щитов	шт.	40	42
	ревизия ВРУ	шт.	4	4
<b>2</b>	<b>Прочие работы</b>			
	замена розетки+вилка на эл.плиту	шт.		1
<b>3</b>	<b>Ремонт кровель:</b>			
	шиферных	м2	24	24
	очистка кровли от снега с вышки	м3		812
<b>4</b>	<b>Ремонт фасадов:</b>			
	остекление	м2	1	1
	ремонт крылец бетонных	шт.	1	1
	очистка козырьков	шт.	16	27,4
	установка дверных пружин	шт.	1	1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	ремонт цементных полов	м2	2,5	2,5
	ремонт почтовых ящиков	м2	0,5	0,5
	бетонирование крылец (места от решеток)	м3		0,5
5	<b>Ремонт подвальных помещений:</b>			
	ремонт продухов	м2	3	3
6	<b>Ремонт лестничных клеток</b>	шт.	1	1
7	<b>Прочие работы</b>			
	дезинсекция	под.	8	7
	чистка подвалов	м3	12	12
	работа вышки	час		55,67
	работа погрузчика	час		3,42
	работа камаз	час		15,71
8	<b>Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС</b>			
	<b>замена трубопроводов</b>	шт.		
	D20 ПП	м	1	1
	врезка d15	шт.	1	1
	<b>замена запорной арматуры:</b>	шт.		
	шаровый кран D15	шт.	5	5
	<b>замена тройников, сгон, муфт(комплект):</b>	шт.		
	D15	шт.	1	1
	развоздушивание систем отопления, ГВС	шт.		1
9	<b>гидро-пневматическая промывка ГВС</b>	дом	1	1
	<b>гидро-пневматическая промывка (продувка) ситемы отпoления</b>	дом	1	1
	<b>испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность</b>	дом	1	1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
10	<b>Ремонт внутренней канализации</b>			
	<b>отводы</b>			
	D100-45гр	шт.	6	6
	D100-90гр	шт.	3	3
	<b>полуотводы</b>			
	D100-45гр	шт.	25	25
	<b>тройники</b>			
	косой D100	шт.	14	14
	<b>ревизия</b>			
	D100	шт.	1	1
	<b>компенсатор</b>			
	D100	шт.	4	4
	<b>переход с чуг. на ПВХ</b>			
	D50	шт.	9	9
	D100	шт.	10	10
	крестовина ПВХ 100	шт.	1	1
	замена манжет D100		6	6
	замена муфт	шт.	4	4
	установка заглушек D100 ПВХ	шт.	12	12
	прочистка канализации (общедомовая, квартирная)	м	50	102
	смена чугунной канализационной трубы d100 на ПВХ	м	63	63
	пробивка отверстий	шт.	9	9
	крепеж коллектора канализации (хомут)	шт.	20	20
11	<b>Прочие работы</b>			
	обследование подвалов	чел.ч ас		2/2
12	<b>Полипропеллен уст.</b>			
	<b>Муфта</b>			
	D20	шт.	1	1
	<b>Уголок 90</b>			
	D20*1/2 ВР	шт.	1	1
	<b>Американка</b>			
	D20*1/2 НР	шт.	1	1

Гл.инженер ООО  
"РСК"Монолит"

Коснырев Л.С.



## Дефектная ведомость ремонта подъезда №8 Московская д.42

Очистка потолков от старой побелки	м2	34,22
Очистка стен от старой побелки	м2	45,34
Очистка стен от старой краски	м2	45,14
Ремонт штукатурки стен	м2	30,00
Грунтовка потолков	м2	42,78
Грунтовка стен	м2	112,84
Шпаклевка стен	м2	30,00
Шлифовка стен	м2	30,00
Побелка потолка	м2	171,12
Побелка стен	м2	226,72
Окраска стен	м2	225,68
Очистка окон под окраску	м2	1,22
Окраска окон	м2	6,08
Очистка эл.щитовых под окраску	м2	1,90
Окраска эл.щитовых	м2	9,50
Очистка лестничных ограждений под окраску	м2	8,40
Окраска лестничных ограждений	м2	31,50
Очистка дверей под окраску	м2	4,16
Окраска дверей	м2	20,80
Очистка батарей под окраску	м2	1,44
Окраска батарей	м2	7,20
Очистка почтовых ящиков под окраску	м2	0,80
Окраска почтовых ящиков	м2	4,00
Монтаж лесов	м2	12,00
Демонтаж лесов	м2	12,00

Инженер ПТО ООО "РСК" "Монолит"



Абрамовский Е.С.