

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "РСК"Монолит"

  
К.Н.Наянзин

" 25 "

января 2018г.

ПЛАН - ФАКТ  
работ на 2018 года ул.Ленина дом 16

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
1	<b>Ремонт электрооборудования</b>			
	замена ламп накаливания 40Вт	шт.	5	7
	замена автоматических выключателей 100А	шт.	1	1
	ревизия ВРУ	шт.	2	2
2	<b>Ремонт кровель:</b>			
	шиферных	м2	9	9,5
	замена обделок из листовой стали	м2	4	4
	очистка кровли от снега с вышки	м3		133
	очистка козырьков	шт.	4	7,68
	установка дверных пружин	шт.	2	2
3	<b>Ремонт лестничных клеток</b>	шт.	1	1
4	<b>Прочие работы</b>			
	работа вышки	час		23,08
	работа погрузчика	час		7,25
	работа камаз	час		3,5
5	<b>Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС</b>			
	замена запорной арматуры:	шт.		
	установка затворов d100	шт.	2	2
6	<b>гидро-пневматическая промывка (продувка) ситемы отпoления</b>	дом	1	1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность	дом	1	1
7	Прочие работы			
	обследование подвалов	чел.ча с		2/2

Гл.инженер ООО  
"РСК"Монолит"



Коснырев Л.С.

# Дефектная ведомость ремонта л/кл 1подъезд Ленина д.16

Очистка потолков от старой побелки	м2	24,03
Очистка стен от старой побелки	м2	59,99
Очистка стен от старой краски	м2	9,15
Ремонт штукатурки стен	м2	10,00
Грунтовка потолков	м2	30,04
Грунтовка стен	м2	22,88
Шпаклевка стен	м2	10,00
Побелка потолка	м2	120,14
Побелка стен	м2	299,96
Окраска стен	м2	45,76
Очистка окон под окраску	м2	6,86
Окраска окон	м2	34,32
Очистка эл.щитовых под окраску	м2	0,00
Окраска эл.щитовых	м2	0,00
Очистка лестничных ограждений под окраску	м2	6,05
Окраска лестничных ограждений	м2	30,24
Очистка дверей под окраску	м2	1,37
Окраска дверей	м2	6,84
Очистка батарей под окраску	м2	1,18
Окраска батарей	м2	5,89
Очистка почтовых ящиков под окраску	м2	0,52
Окраска почтовых ящиков	м2	2,59
Монтаж лесов	м2	10,00
Демонтаж лесов	м2	10,00

Инженер ПТО ООО"РСК"Монолит"

Абрамовский Е.С.