**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»**
**«ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНӦЙ РАЙОНСА ВИДЗӦДАН-АРТАЛАН КОМИССИЯ**
**169600, г. Печора,**
**Печорский проспект, 65, пом.49**
**тел. (82142)73087, (82142)74682**
**E-mail: kskpechora@mail.ru**
**ИНН 1105022187/110501001**

12.11.2026 № 207
на № ____ от _____

Председателю Совета муниципального муниципального района «Печора»

Л.В. Прошевой

Уважаемая Людмила Владимировна!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 24 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2026 год, утвержденного приказом председателя от 26.12.2025 № 41/О, **пункта 3.4.** постановления Администрации муниципального района «Печора» **от 31 марта 2026 года № 363** «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования муниципального района «Печора» на 2026 год», проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов.**

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 09 ноября 2026 года** о реализуемых в 2026 году на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

/руб./

| № п/п | наименование национального проекта<br>наименование мероприятий | План на 2026 год | Факт на 09.11.2026 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Национальный проект «Инфраструктура для жизни»**<br>**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | |
| | **Администрация МР «Печора»**<br>**(бюджет ГП «Печора»)**<br>В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства РК от 31.10.2019 № 520, заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 21 января 2025 № 87620101-1-2025-001.<br>Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на **2018-2027 годы»** от 26.12.2017 № 1555<br>**Дополнительное соглашение от 23 января 2026 года № 87620101-1-2025-001/3** к Соглашению от 21 января 2025 года № 87620101-1-2025-001:<br>- **уровень софинансирования, равного 90,0% в 2026 году составляет 13 764 000,00 руб.**<br>Объем финансового обеспечения расходных обязательств: | **15 293 334,00** | **10 672031,22** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **на 2026 год – в размере 15 293 334,00 руб**., в т.ч:<br>**Федеральный бюджет - 6 890 980,84 руб.**<br>**Республиканский бюджет РК - 6 873 019,16 руб.**<br>**МО ГП «Печора» - 1 529 334,00 руб.**<br>**Проведение работ по ремонту тротуара по Печорскому проспекту от дома 35 до дома 57, от площади Победы до ул.Мира (нечетная сторона):**<br>В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» **на 2018-2028 годы»** утв. постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555<br>**заключены контракты:**<br><br>**1. МК № 53/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026**<br>Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от Молодежного бульвара до ул. Мира (И4) **(3110501278126000028) Заключен с ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙ»** (ИНН2904032842), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026**.<br>**Место выполнения работ:** Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от Молодежного бульвара до ул. Мира, нечетная сторона).<br>**ИКЗ: 263110501278111050100100320014211244**<br>**НМЦК: 4 536 297,90 руб.**<br>**КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000**<br>**Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026<br>**Срок действия контракта:** с 16.03.2026 по 14.10.2026<br><br>**22 июля 2026 года, 27 июля 2026 года комиссией в составе работников администрации и МКУ «УКС» составлены соответственно Акт № 1 и Акт № 2 визуального осмотра по отсутствию строительных материалов и техники на Объекте и не осуществлению на день осмотра производства работ, что повлекло к срыву сроков выполнения работ.**<br>**28 июля 2026 года Администрацией МР «Печора» в адрес ООО «Северо-Запад-Строй» заявлено об одностороннем отказе от исполнения МК от 16 марта 2026 года с момента получения уведомления Подрядчиком.**<br>**07.08.2026 Администрацией МР «Печора» в адрес ООО «Северо-Запад-Строй» направлено письмо, согласно которому Решением Заказчика от 05 августа 2026 года производство работ было приостановлено до поставки плит надлежащего качества.**<br>**В связи с устранением причин, послуживших основанием для приостановки, действие решения Заказчика от 05 августа 2026 года о приостановке работ прекращено.**<br>**В настоящее время работы выполнены, ведется приемка работ. Оплата не произведена.**<br><br>**За счет полученной экономии заключен МК № 67/Д-2026 от 27.03.2026 с ООО «Альфатранс» на изготовление и монтаж скамеек вдоль тротуара по Печорскому пр.35 до д.№ 57 от площади Победы до ул.Мира на сумму 36 297,90 руб. Скамейки установлены около остановочного павильона между домами 53 и 57 по Печорскому проспекту.**<br>**Кассовое исполнение – 36 297,90 руб.** | **4500 000,00**<br><br>**36 297,90** | **0,00**<br><br>**36 297,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **2. МК № 54/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026**<br>Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от пл. Победы до ул. Щипачкина (И4) **(3110501278126000030).**<br>**МК заключен с ООО «Альфатранс»** (ИНН1105021602), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026.**<br>**Место выполнения работ:** Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от площади Победы до ул. Щипачкина, нечетная сторона).<br>**ИКЗ:** 263110501278111050100100050024211244<br>**КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000**<br>**Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026<br>**Срок действия контракта**: с 16.03.2026 по 14.10.2026<br>Работы выполнены в полном объеме. Разобрано асфальтобетонное покрытие, тортовые камни, планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев песчано-гравийной смеси, щебня, устройство бетонной подготовки, браширование бетона, укладка плит ПДС.<br>Согласно журналу общих работ при осмотре старшим экспертом МКУ «УКС» выявлены недостатки, необходимость которых следовало устранить до 31 августа 2026 года: необходим срез выступающих элементов плит, ремонт сколов и отсыпка песком.<br>Документ о приемке работ № 1 от 31.08.2026 направлен Заказчику. Счет на оплату № 140 от 26 августа 2026 года.<br>**Оплата произведена в сумме 5 248 214,21 руб. Экономия в размере 43 583,44 руб. образовалась в связи с уменьшением объема выполнения работ.** | **5 291 797,65 (доп.согла-шение) 5 248 214,21** | **5 248 214,21** |
| | **3. МК № 55/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026**<br>Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара (И4) **(3110501278126000029).**<br>**МК заключен с ООО «Альфатранс»** (ИНН1105021602), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026**<br>**Место выполнения работ**: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара, нечетная сторона)<br>**ИКЗ:** 263110501278111050100100310014211244<br>**КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000**<br>**Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026<br>**Срок действия контракта:** с 16.03.2026 по 14.10.2026<br>Работы выполнены в полном объеме. Разобрано асфальтобетонное покрытие, тортовые камни, планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев песчано-гравийной смеси, щебня, устройство бетонной подготовки, браширование бетона, укладка плит ПДС.<br>Согласно журналу общих работ при осмотре старшим экспертом МКУ «УКС» выявлены недостатки, необходимость которых следовало устранить до 31 августа 2026 года: необходим срез выступающих элементов плит, ремонт сколов и отсыпка песком.<br>Документ о приемке работ № 2 от 31.08.2026 направлен Заказчику. Счет на оплату № 141 от 26 августа 2026 года.<br>**Оплата произведена в сумме 5 423 817,01 руб. Экономия в размере 41 421,44 руб. образовалась в связи с уменьшением объема выполненных работ.** | **5 465 238,45** | **5 423 817,01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.** | **Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** | | |
| | **МКУ «Управление капитального строительства»**<br>**«Реконструкция сетей водоотведения** диаметром 500 мм, расположенных по ул.Ленинградской от смотрового колодца КК-1 у МОУ «СОШ № 2» до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г.Печора РК»<br>**Всего: 92 060 177, 81 руб**., в т.ч.:<br>**Федеральный бюджет - 55 334 200,00 руб.**<br>**Республиканский бюджет РК - 32 122 964,92 руб.**<br>**МО МР «Печора» - 4 603 012,89 руб.**<br>**Переходящий региональный проект с 2025 года:**<br>Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету муниципального района «Печора» на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры**,** заключенное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с Администрацией МР «Печора»:<br>**- от 21.07.2025 № 87620000-1 -2025-008.**<br>Дополнительное Соглашение от 26 декабря 2025 года.<br>**- от 10 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-002**<br>Дополнительное соглашение от 29 июня 2026 года. **№ 87620000-1-2026-002/1**<br>**МКУ «Управление капитального строительства» 12 сентября 2025 года** заключен муниципальный контракт **№ 03-ЭА/2025** на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту **«Реконструкция сетей водоотведения** диаметром 500 мм, расположенных по ул.Ленинградской от смотрового колодца КК-1 у МОУ «СОШ № 2» до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г.Печора РК» **на сумму 87 000 000,00 руб., в т.ч.:**<br>**на 2025 год -26 100 000,00 руб.**<br>**на 2026 год -60 900 000,00 руб.**<br>**С учетом заключенного 23.09.2026 дополнительного Соглашения № 5 на дополнительные работы на сумму 2 740 303,63 руб. Цена Контракта:**<br>**89 740 303,63 руб.:**<br>**на 2025 год – 26 100 000,00 руб.,**<br>**на 2026 год - 63 640 303,63 руб.**<br>**Организатор закупки: ГКУ РК «Центр обеспечения организации и проведения торгов»**<br>**МК № 03-ЭА/2025 заключен с ООО «Шнагундай», ИНН 1109006690 (с.Выльгорт, Сыктывдинский район, РК).**<br>**Срок выполнения работ согласно Графику выполнения СМР (приложение № 2 к МК)**<br>**с момента заключения по 20.10.2026, в том числе:**<br>1. Закупка строительных материалов и оборудования на сумму **26 100 000,00 руб. (аванс 30%)**<br>**с 12 сентября по 31 декабря 2025.**<br>**<u>Произведена оплата аванса в размере 30% на сумму 26 100 000,00 руб. по п/п № 40046 от 16.10.2025.</u>**<br>**ИКЗ:** 253110502293411050100100270014221414<br>**Срок выполнения работ: с 12.09.2025 по 20.10.2026**<br>**Срок действия контракта: с 12.09.2025 по 02.12.2026**<br>**18.09.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 1** о внесении изменений в изменение реквизитов подрядчика;<br>**15.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 2** о внесении дополнения в реквизиты подрядчика номером ИГК;<br>**20.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 3** о внесении изменений в коды цели;<br>**02.02.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 4** о внесении | **89 740 303,63**<br>**(87 000 000,00 2 740 303,63)** | **26 100 000,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | изменений в реквизитах подрядчика и заказчика, кода цели.<br>**Претензия №257 от 16.04.2026 о выявленных Актом нарушений от 06.03.2026:**<br>- не предоставлен журнал входного контроля;<br>- не установлен информационный щит (паспорт объекта);<br>- не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР;<br>- не предоставлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР);<br>- подрядчиком не предоставлены (не оформлены) организационно-распорядительные документы (приказы) о назначении ответственных лиц.<br>**Претензия №480 от 03.07.2026 об выявленных Актом нарушений от 24.06.2026 № 7102-09-01 правил производства СМР:**<br>-**№12.** Лицом, осуществляющим строительство, не выполнено переосвидетельствование геодезической разбивочной основы на объекте.<br>-**№13. В** общем журнале не ведутся записи в разделе №3 при фактически ведущихся работах на объекте.<br>-**№ 1**. Не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР (включающий календарный план или график производства работ и прочие требования). Выявлено при проведении проверки 20.01.2026 № 7102-01.<br>-**№4.** Не представлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР). Выявлено при проведении проверки 06.03.2026 № 7102-03.<br>-**№9**. Не представлен акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.<br>Срок устранения выявленных нарушений до **01.07.2026.**<br>**Заказчиком (МКУ «УКС») в адрес Подрядчика направлялись письма с требованиями устранить перечисленные недостатки:**<br>- **№ 182 от 30.03.2026, № 205 от 03.04.2026, № 255 от 16.04.2026 № 289 от 24.04.2026, № 360 от 25.05.2026.**<br><br>**Контракт № 07-ЕП от 16.09.2025 заключен МКУ «Управление капитального строительства» с Федеральным Бюджетным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»** (ИНН 7713035584) Оказание услуг по проведению **строительного контроля** при строительстве объекта:<br>«Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у «МОУ СОШ №2» до КК-2 у МКД №13 по ул. Социалистическая в г.Печора, Республики Коми. **(3110502293425000017)**<br>**Контракт заключен на сумму 1 737 238,43 руб.**<br>**В 2025 году произведена оплата аванса в сумме 520 997,81 руб.**<br>**ИКЗ**: 253110502293411050100100300017112414<br>**КБК923-0502-031И351540-414**<br>**(КЦ 2551540020319000000), КВР 414.**<br>Сроки исполнения контракта утверждены Приложением № 4 к Контракту Графиком исполнения контракта с **01 января 2026 года по 20 октября 2026 года.**<br>**Срок действия контракта:** с 16.09.2025 по 20.11.2026<br>**15.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 1** о внесении изменений этапов исполнения контракта;<br>**20.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 2** о внесении изменений в коды цели;<br>**11.12.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 3** о внесении изменений платежных реквизитов;<br>**27.01.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 4** о | **1 737 238,43** | **1433 178,27**<br><br>**520 997,81 (аванс)**<br><br>**304 060,15 п/п от 15.04.2026**<br><br>**304 060,16 п/п от 26.06.2026**<br><br>**304 060,16 п/п от 10.09.2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | внесении изменений ставки НДС;<br>**02.02.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 5** о внесении изменений в коды цели.<br><br>**Заключен договор на авторский надзор № 01/01-26АН от 17.02.2026 с ООО «ПроектАРХстрой» (ИНН 7751272378) на сумму 276 473,00 руб. 05 марта 2026 года выплачен аванс 30% - 82 941,90 руб.**<br>**Дата начала работ -17.02.2026**<br>**Дата окончания работ 20.11.2026** | | |
| | **Национальный проект «Молодежь и дети»**<br>ВСЕГО: **85 376 812,00 руб.**<br>**ФБ – 85 097 966,38 руб.**<br>**РБ РК – 278 845,62 руб.**<br>**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МР «Печора»**<br>**3. Региональный проект «Педагоги и наставники»**<br>Кассовое исполнение на **09.11.2026** - 63 209 762,71 руб.<br>В рамках регионального проекта «**Педагоги и наставники** (Республика Коми)» предусмотрено на 2026 г. на мероприятия:<br>1. **Обеспечение деятельности советников** директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 576 912,00 руб., профинансировано 4 226 912,00 руб. (75,8%).<br>**Кассовое исполнение с учреждения январь - октябрь составило в сумме 3 487 762,61 руб. (62,5%).**<br>Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-004 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.<br>Всего: 5 576 912,00 руб., в т.ч.:<br>ФБ – 5 298 066,38 руб.<br>РБ РК – 278 845,62 руб.<br>2. О**беспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоро**в по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций в сумме 2 016 100,00 руб., профинансировано в сумме 1 581 100,00 руб. (78,4%).<br>**Кассовое исполнение с учреждения январь – октябрь составило в сумме 1 308 389,31руб.(65%).**<br>Заключено соглашение от 22 января 2026 г. №87620000-1-2026-003 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.<br>3. Е**жемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам** образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 77 783 800,0 руб., профинансировано 71 437 700,00 руб. (92%).<br>**Кассовое исполнение с учреждения январь – октябрь составило в сумме 58 413 610,79 руб.(75%).**<br>Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-005 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. | **5 576 912,00**<br><br>**2 016 100,0**<br><br>**77 783 800,0** | **3 487 762,61**<br><br>**1 308 389,31**<br><br>**58 413 610,79** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **4. Национальный проект «Молодежь и дети» «Регион для молодых»**<br>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 13 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-008 заключено между Министерством молодежной политики Республики Коми и Администрацией МР «Печора»<br>Объем финансирования на 2026 год<br>**всего - 43 375 876,00 руб.**,<br>в том числе Субсидия – 39 038 288,40 руб.<br>Уровень софинансирования – 90,0%.<br>из них:<br>**ФБ – 37 086 373,76 руб.**<br>**РБ РК – 1 951 914,64 руб.**<br>**МО МР – 4 337 587,60 руб.**<br>**Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» в сумме 43 375 876,00 руб.**<br>**По состоянию на 09 ноября 2026 года Субсидия доведена в полном объеме в размере 42 591 466,00 руб., для строительного контроля в размере 784 410,00 руб.**<br>**Кассовое исполнение по состоянию на 09 ноября 2026 года составило 21 423 550,02 руб. (МАУ ДО «ДДТ»).**<br>Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением администрации муниципального района «Печора» от 31 декабря 2019 г. № 1672 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования».<br><br>**Инфраструктурный блок- 40 859 976,00 руб.**<br>**Проведение работ по ремонту молодежного пространства в д.74 по ул.Н.Островского в г.Печора и его оснащению**<br>МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора (МАУ ДО «ДДТ» г.Печора) заключен Договор № 1-А-2026 от 04 мая 2026 года «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании, его оснащению, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.74 для размещения молодежного центра (пространства) (Ю1) с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» г. Краснодар (ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011).<br>**Срок выполнения работы:**<br>- начало выполнения работ: **с даты подписания Договора**;<br>- окончание выполнения работ: **15 октября 2026 года (включительно).**<br>**Аукционные процедуры:**<br>Цена Договора составляет **30 400 081,60** (Тридцать миллионов четыреста тысяч восемьдесят один рубль) 60 копеек, в том числе НДС.<br>С учетом Дополнительного соглашения от 01.07.2026 Цена Договора составила **32 473 197,47** (Тридцать два миллиона четыреста семьдесят три тысячи сто девяносто семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС.».<br>**Увеличение на сумму 2 073 115,87 руб. за счет сложившейся экономии.**<br>28 сентября 2026 года подписано дополнительное Соглашение к основному контракту **в части увеличения сроков сдачи Объекта до 15 ноября 2026 года,** в связи с выявленными дополнительными объемами работ.<br>**Кассовое исполнение по Договору в размере 12 214 931,49 руб.** | **43 375 876,0** | **21 423 550,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **<u>Оборудование и мебель:</u>**<br>- 12 мая 2026 года заключен контракт № 94 на поставку компьютерной техники (моноблоки) между МАУ ДО «ДДТ» и ООО «РосткомТрейд» (ИНН 1101074770) на сумму 629 930,00 руб., техника поставлена. Контракт оплачен 22.06.2026.<br>Дата начала поставки: 12.05.2026<br>Дата окончания поставки: до 30.10.2026. По факту поставлено 22.06.2026.<br>- 29 мая 2026 года заключен контракт № 105 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на поставку аудио и звукового оборудования на сумму 999 600,00 руб. Поставка оборудования планируется в период с 15.10.2026 по 15.11.2026. Произведена предоплата на сумму 299 800,00 руб. Кассовое исполнение 999 600,00 руб.<br>- 01 июня 2026 года заключен контракт № 113 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на монтаж и пуско-наладку аудио и звукового оборудования на сумму 599 500,00 руб. 21 июля 2026 года осуществлена прокладка силовых линий к местам установки оборудования. Окончательный монтаж и пуско-наладка оборудования планируется с 15.10.2026 года по 15.11.2026. Произведена предоплата на сумму 179 850,00 руб.<br>- 08 июня 2026 года заключен контракт № 7/ЗК-2026 с ИП Рубцовым С.И. (ИНН 111202073010) на поставку мебели для молодежного центра (пространства) на сумму 2 440 000,00руб.<br>15 и 18 сентября 2026 года осуществлена поставка заказанной мебели в полном объеме. Контракт оплачен в сумме 2 440 000,00 руб.<br>- 26 июня 2026 года заключен контракт № 9/ЗК-2026 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на поставку, монтаж и пуско-наладку экрана и светового оборудования (13 позиций). Цена договора **2 200 000,00 руб.** 21 июля 2026 года осуществлена поставка части оборудования. Произведена оплата поставленных позиций на сумму **1 780 000,00 руб**. Дата окончания поставки и оказания услуг 15.11.2026. **Остаток оплаты 420 000,00 руб.**<br>- 23 июня 2026 года заключен контракт № 124 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на сумму 1 348 400,00 руб. на поставку светового и телевизионного оборудования (12 позиций). 21 июля 2026 года осуществлена поставка части оборудования. Произведена оплата поставленных позиций на сумму 1 348 400,00 руб. Дата окончания поставки и оказания услуг 15.11.2026.<br>- 30 июня 2026 года заключен договор № 1 с ИП Потолицыным И.В. на оказание услуги по установке и подключению уличной информационной вывески на сумму 99 348,53 руб. Кассовое исполнение 99 348,53 руб. Дата окончания поставки 01.10.2026.<br>- 30 июня 2026 года заключен договор № 2 с ИП Потолицыным И.В. на оказание услуги по установке и подключению уличной информационной вывески на сумму 70 000,00 руб. Дата окончания оказания услуг 15.11.2026.<br>**Событийный блок- 2 515 900,00 руб.**<br>**Субсидией предусмотрено проведение 3-молодежных мероприятий:**<br>1. Межрайонный спортивно-творческий **Фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища».**<br>12.03.2026 заключен МК № 51/ЗК-2026 с АНО «Алатырь» (ИНН 1105025646) **на сумму 850 410,00 руб.** Фестиваль проведен 21 и 22 марта 2026 года. Количество участников 120 человек. Исполнение контракта на сумму 784 410,00 руб. Контракт оплачен 11 июня 2026 года.<br>2. Межрегиональная **военно-спортивная игра для работающей молодежи «Открытие страйкбольного сезона».** 28.04.2026 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | заключен контракт между МАУ ДО «ДДТ» и АНО «Алатырь» **на сумму 644 300,00 руб.** Мероприятие проведено 06.06.2026. Количество участников 165 человек. Контракт оплачен 22.06.2026.<br><br>**3.** Межрайонный молодежный патриотический **Форум для участников патриотических объединений «Герои нашего времени». Сумма на проведение 1 010 890 руб**. Мероприятие проведено с 16 октября по 18 октября 2026 года.<br><br>**26 июня 2026 год заключен договор № 26 с ООО «Арт-Дизайн» на поставку ветровок для волонтеров организаторов событийных мероприятий на сумму 76 300,00 руб. 06.10.2026 произведена оплата.**<br><br>**Соглашением предусмотрено:**<br>**- обеспечивать эффективность использования субсидии на основании результата использования субсидии и его характеристик:**<br>1) результат использования субсидии, установленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;<br>2) характеристики результата использования субсидии:<br>**площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений (кв. м) - 1 727;**<br>**численность молодежи**, включенной в деятельность молодежных центров на системной основе (человек) - **800;**<br>общий охват молодежи деятельностью молодежных центров (в том числе разовые касания) (человек) - **730.** | | |
| | **Национальный проект «Семья»**<br>**Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»**<br>**Управление культуры и туризма МР «Печора»** | | |
| | **Модификация оборудования кинозала**<br>**Всего 2 487 697,00 руб. (ФБ)**<br><br>**Кассовое исполнение на 01.11.2026 – 0,00 руб.**<br>Договор между Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и МАУ «Кинотеатр им. М.Горького» от 05.08.2026 № 29/5-3 о предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных приобретением организациями, осуществляющих показ фильмов, исключительно комплектующих и расходных частей, в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек, переоборудование которых поддержано Фондом кино, за счет средств источником которых является субсидия из федерального бюджета. | Заключен договор № 32616362548 от 09.10.2026 с ООО «Синема Трейд» (ИНН 7842016565) поставка и монтаж комплектующих частей кинооборудования – **1 676 770,33 руб.**<br>Дата начала работ -09.10.2026<br>Дата окончания работ - 24.12.2026<br><br>Заключен договор № 627 от 12.10.2026 с ООО «Синема Трейд» (ИНН 7842016565) поставка и монтаж комплектующих частей кинооборудования –**810 926,67 руб**.<br>Дата начала работ -12.10.2026<br>Дата окончания работ -18.12.2026 | |

**Для сведения:**

В 2026 году на территории муниципального района «Печора» **реализованы:**

1. **Народные проекты**:

- **МО МР «Печора»** - Перепланировка нежилого помещения в здании Дома культуры железнодорожников для адаптации санузла (пом. № 15) для маломобильной группы населения в г.Печоре, ул. Советская, дом 37 на **общую сумму 570 550,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 467 950,00 руб.
  - средства бюджета муниципального района – 57 100,00 руб.
  - средства юридических лиц – 5 000,0 руб.
  - средства граждан – 40 500,00 руб.

  Окончание работ 15 июня 2026 года. Работы выполнены и оплачены.
- **МО СП «Каджером»** – обустройство комнаты отдыха в бане № 4 п. Каджером **на общую сумму 304 600,00руб.,** в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 258 400,00 руб.
  - средства бюджета сельского поселения – 31 000,00 руб.
  - средства юридических лиц – 2 000,00 руб.
  - средства граждан – 13 200,00 руб.

  Окончание работ 20 марта 2026 года. Работы выполнены и оплачены.

- **МО СП «Каджером»** – обустройство колодца на ул. Советской, в районе дома 8 **на общую сумму 458 367,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 400 700,00 руб.
  - средства бюджета муниципального района – 45 867,00 руб.
  - средства юридических лиц – 2 000,0 руб.
  - средства граждан – 9 800,00 руб.

  Окончание работ 01 июня 2026 года. Работы выполнены и оплачены.

- **МО ГП «Кожва»** – восстановление тротуара вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к школе пгт.Кожва»(пер.Рабочий от ул.Октябрьская до ул.Советская) **на общую сумму 1 424 000,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 270 844,80 руб.
  - средства бюджета городского поселения – 143 105,20 руб.
  - средства юридических лиц – 3 000,0 руб.
  - средства граждан – 7 050,00 руб.

  Окончание работ 30 июня 2026 года. Работы выполнены и оплачены.

2. **Инициативные проекты:**

Соглашение № 15-ИП-26 от 22.06.2026 о предоставлении в 2026 году иного МБТ, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета РК бюджету МО МР «Печора» на реализацию инициативного проекта:

**МО МР «Печора»** - Замена полов к концертном зале «На пользу творчеству» МАУ «ДО «Дом детского творчества г.Печора» на **общую сумму 1 300 000,00 руб**., в том числе:

- средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
- средства бюджета муниципального района – 149 000,00 руб.
- средства юридических лиц – 47 000,0 руб.
- средства граждан – 104 000,00 руб.

Договор № 125 от 30.06.2026 заключен с ИП Щемелев А.С.(ИНН 110501871696) на сумму 1 300 000,00 руб. Дата окончания работ 31.08.2026. Работы выполнены.

**Кассовое исполнение 1 300 000,00 руб.**

Соглашение № 7-ИП-26 от 22.06.2026 о предоставлении в 2026 году иного МБТ, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета РК бюджету СП «Чикшино» на реализацию инициативного проекта:

- **МО СП «Чикшино»** –модернизация сетей уличного освещения в п.Чикшино **на общую сумму 1 485 448,28 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
  - средства бюджета сельского поселения - 264 248,28 руб.
  - средства юридических лиц – 202 000,0 руб.
  - средства граждан – 19 200,00 руб.

МК № 1/2026 от 18.08.2026 с АО «Электромонтаж» (ИНН 1101300482) на сумму 1 100 000,00 руб. Дата окончания работ 30.09.2026.

Работы завершены. Установлено 23 железобетонные опоры с промежуточными анкерами и кронштейнами под светодиодные светильники. Проведен силовой кабель, установлены светодиодные светильники. Произведен демонтаж 13 старых опор.

Договор № 1-08/2026 от 25.08.2026 с АО «Электромонтаж» (ИНН 1101300482) на сумму 385 448,28 руб. Дата окончания работ 30.09.2026.

Работы завершены. Установлено 5 железобетонных опор с промежуточными анкерами и кронштейнами под светодиодные светильники. Установлены светодиодные светильники.

**Кассовое исполнение на 01.11.2026 – 1 485 448,28 руб.**

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора» В.В. Поведишникова