КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНӦЙ РАЙОНСА ВИДЗӦДАН-АРТАЛАН КОМИССИЯ
169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001

14.09.2026 № 175
на № ____ от _____

Председателю Совета муниципального муниципального района «Печора»

Л.В. Прошевой

Уважаемая Людмила Владимировна!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 24 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2026 год, утвержденного приказом председателя от 26.12.2025 № 41/О, пункта 3.4. постановления Администрации муниципального района «Печора» от 31 марта 2026 года № 363 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования муниципального района «Печора» на 2026 год», проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов.**

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 14 сентября 2026 года** о реализуемых в 2026 году на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

/руб./

№ п/п	наименование национального проекта наименование мероприятий	План на 2026 год	Факт на 14.09.2026
1.	**Национальный проект «Инфраструктура для жизни»** **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**		
	Администрация МР «Печора» **(бюджет ГП «Печора»)** В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства РК от 31.10.2019 № 520, заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 21 января 2025 № 87620101-1-2025-001. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на **2018-2027 годы»** от 26.12.2017 № 1555 **Дополнительное соглашение от 23 января 2026 года № 87620101-1-2025-001/3** к Соглашению от 21 января 2025 года № 87620101-1-2025-001: - **уровень софинансирования, равного 90,0% в 2026 году составляет 13 764 000,00 руб.** Объем финансового обеспечения расходных обязательств:	**15 293 334,00**	**0,00**

	на 2026 год – в размере 15 293 334,00 руб., в т.ч: **Федеральный бюджет - 6 890 980,84 руб.** **Республиканский бюджет РК - 6 873 019,16 руб.** **МО ГП «Печора» - 1 529 334,00 руб.** **Проведение работ по ремонту тротуара по Печорскому проспекту от дома 35 до дома 57, от площади Победы до ул.Мира (нечетная сторона):** В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» **на 2018-2028 годы»** утв. постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555 **заключены контракты:** **1. МК № 53/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026** Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от Молодежного бульвара до ул. Мира (И4) **(3110501278126000028) Заключен с ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙ»** (ИНН2904032842), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026**. **Место выполнения работ:** Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от Молодежного бульвара до ул. Мира, нечетная сторона). **ИКЗ: 263110501278111050100100320014211244** **НМЦК: 4 536 297,90 руб.** **КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000** **Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026 **Срок действия контракта:** с 16.03.2026 по 14.10.2026 **22 июля 2026 года, 27 июля 2026 года комиссией в составе работников администрации и МКУ «УКС» составлены соответственно Акт № 1 и Акт № 2 визуального осмотра по отсутствию строительных материалов и техники на Объекте и не осуществлению на день осмотра производства работ, что повлекло к срыву сроков выполнения работ.** **28 июля 2026 года Администрацией МР «Печора» в адрес ООО «Северо-Запад-Строй» заявлено об одностороннем отказе от исполнения МК от 16 марта 2026 года с момента получения уведомления Подрядчиком.** **07.08.2026 Администрацией МР «Печора» в адрес ООО «Северо-Запад-Строй» направлено письмо, согласно которому Решением Заказчика от 05 августа 2026 года производство работ было приостановлено до поставки плит надлежащего качества.** **В связи с устранением причин, послуживших основанием для приостановки, действие решения Заказчика от 05 августа 2026 года о приостановке работ прекращено.** **В настоящее время работы осуществляются.** **За счет полученной экономии заключен МК № 67/Д-2026 от 27.03.2026 с ООО «Альфатранс» на изготовление и монтаж скамеек вдоль тротуара по Печорскому пр.35 до д.№ 57 от площади Победы до ул.Мира на сумму 36 297,90 руб. Работы в полном объеме не выполнены. Скамейки изготовлены, после завершения работ будут установлены.**	**4500 000,00** **36 297,90**	**0,00** **0,00**

	2. МК № 54/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026 Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от пл. Победы до ул. Щипачкина (И4) **(3110501278126000030).** **МК заключен с ООО «Альфатранс»** (ИНН1105021602), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026.** **Место выполнения работ:** Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от площади Победы до ул. Щипачкина, нечетная сторона). **ИКЗ:** 263110501278111050100100050024211244 **КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000** **Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026 **Срок действия контракта**: с 16.03.2026 по 14.10.2026 Работы выполнены в полном объеме. Разобрано асфальтобетонное покрытие, тортовые камни, планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев песчано-гравийной смеси, щебня, устройство бетонной подготовки, браширование бетона, укладка плит ПДС. **Согласно журналу общих работ при осмотре старшим экспертом МКУ «УКС» выявлены недостатки, необходимость которых следовало устранить до 31 августа 2026 года: необходим срез выступающих элементов плит, ремонт сколов и отсыпка песком.** **Документ о приемке работ № 1 от 31.08.2026 направлен Заказчику.** **Счет на оплату № 140 от 26 августа 2026 года.** **Оплата не произведена.**	**5 291 797,65 (доп.согла-шение) 5 248 214,21**	**0,00**
	3. МК № 55/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026 Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара (И4) **(3110501278126000029).** **МК заключен с ООО «Альфатранс»** (ИНН1105021602), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026** **Место выполнения работ**: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара, нечетная сторона) **ИКЗ:** 263110501278111050100100310014211244 **КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000** **Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026 **Срок действия контракта:** с 16.03.2026 по 14.10.2026 Работы выполнены в полном объеме. Разобрано асфальтобетонное покрытие, тортовые камни, планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев песчано-гравийной смеси, щебня, устройство бетонной подготовки, браширование бетона, укладка плит ПДС. **Согласно журналу общих работ при осмотре старшим экспертом МКУ «УКС» выявлены недостатки, необходимость которых следовало устранить до 31 августа 2026 года: необходим срез выступающих элементов плит, ремонт сколов и отсыпка песком.** **Документ о приемке работ № 2 от 31.08.2026 направлен Заказчику.** **Счет на оплату № 141 от 26 августа 2026 года.** **Оплата не произведена.**	**5 465 238,45**	**0,00**

2.	**Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»**		
	МКУ «Управление капитального строительства» **Переходящий региональный проект с 2025 года:** Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету муниципального района «Печора» на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры**,** заключенное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с Администрацией МР «Печора»: **- от 21.07.2025 № 87620000-1 -2025-008.** Дополнительное Соглашение от 26 декабря 2025 года. **- от 10 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-002** Дополнительное соглашение от 29 июня 2026 года. **№ 87620000-1-2026-002/1** **МКУ «Управление капитального строительства»12 сентября 2025 года** заключен муниципальный контракт **№ 03-ЭА/2025** на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту **«Реконструкция сетей водоотведения** диаметром 500 мм, расположенных по ул.Ленинградской от смотрового колодца КК-1 у МОУ «СОШ № 2» до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г.Печора РК» **на сумму 87 000 000,00 руб., в т.ч.:** **на 2025 год -26 100 000,00 руб.** **на 2026 год -60 900 000,00 руб.** **Организатор закупки: ГКУ РК «Центр обеспечения организации и проведения торгов»** **МК № 03-ЭА/2025 заключен с ООО «Шнагундай», ИНН 1109006690 (с.Выльгорт, Сыктывдинский район, РК).** **Срок выполнения работ согласно Графику выполнения СМР (приложение № 2 к МК)** **с момента заключения по 20.10.2026, в том числе:** 1. Закупка строительных материалов и оборудования на сумму **26 100 000,00 руб. (аванс 30%)** **с 12 сентября по 31 декабря 2025.** **Произведена оплата аванса в размере 30% на сумму 26 100 000,00 руб. по п/п № 40046 от 16.10.2025.** **ИКЗ:** 253110502293411050100100270014221414 **Срок выполнения работ: с 12.09.2025 по 20.10.2026** **Срок действия контракта: с 12.09.2025 по 02.12.2026** **18.09.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 1** о внесении изменений в изменение реквизитов подрядчика; **15.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 2** о внесении дополнения в реквизиты подрядчика номером ИГК; **20.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 3** о внесении изменений в коды цели; **02.02.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 4** о внесении изменений в реквизитах подрядчика и заказчика, кода цели. **Претензия №257 от 16.04.2026 о выявленных Актом нарушений от 06.03.2026:** - не предоставлен журнал входного контроля; - не установлен информационный щит (паспорт объекта); - не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР; - не предоставлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР); - подрядчиком не предоставлены (не оформлены) организационно-	**87 000 000,00**	**26 100 000,0**

	распорядительные документы (приказы) о назначении ответственных лиц. **Претензия №480 от 03.07.2026 об выявленных Актом нарушений от 24.06.2026 № 7102-09-01 правил производства СМР:** **-№12.** Лицом, осуществляющим строительство, не выполнено переосвидетельствование геодезической разбивочной основы на объекте. **-№13. В** общем журнале не ведутся записи в разделе №3 при фактически ведущихся работах на объекте. **-№ 1**. Не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР (включающий календарный план или график производства работ и прочие требования). Выявлено при проведении проверки 20.01.2026 № 7102-01. **-№4.** Не представлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР). Выявлено при проведении проверки 06.03.2026 № 7102-03. **-№9**. Не представлен акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности. Срок устранения выявленных нарушений до **01.07.2026.** **Заказчиком (МКУ «УКС») в адрес Подрядчика направлялись письма с требованиями устранить перечисленные недостатки:** - **№ 182 от 30.03.2026, № 205 от 03.04.2026, № 255 от 16.04.2026 № 289 от 24.04.2026, № 360 от 25.05.2026.** **Контракт № 07-ЕП от 16.09.2025 заключен МКУ «Управление капитального строительства» с Федеральным Бюджетным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»** (ИНН 7713035584) Оказание услуг по проведению **строительного контроля** при строительстве объекта: «Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у «МОУ СОШ №2» до КК-2 у МКД №13 по ул. Социалистическая в г.Печора, Республики Коми. **(3110502293425000017)** **Контракт заключен на сумму 1 737 238,43 руб.** **В 2025 году произведена оплата аванса в сумме 520 997,81 руб.** **ИКЗ**: 253110502293411050100100300017112414 **КБК923-0502-031И351540-414** **(КЦ 2551540020319000000), КВР 414.** Сроки исполнения контракта утверждены Приложением № 4 к Контракту Графиком исполнения контракта с **01 января 2026 года по 20 октября 2026 года.** **Срок действия контракта:** с 16.09.2025 по 20.11.2026 **15.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 1** о внесении изменений этапов исполнения контракта; **20.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 2** о внесении изменений в коды цели; **11.12.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 3** о внесении изменений платежных реквизитов; **27.01.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 4** о внесении изменений ставки НДС; **02.02.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 5** о внесении изменений в коды цели. **Заключен договор на авторский надзор № 01/01-26АН от 17.02.2026 с ООО «ПроектАРХстрой» (ИНН 7751272378) на сумму 276 473,00 руб. 05 марта 2026 года выплачен аванс 30% - 82 941,90**	**1 737 238,43**	**1 129 118,12** **520 997,81 (аванс)** **304 060,15 п/п от 15.04.2026** **304 060,16 п/п от 26.06.2026**

	руб. **Дата начала работ -17.02.2026** **Дата окончания работ 20.11.2026**		
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МР «Печора» **3. Региональный проект «Педагоги и наставники»** В рамках регионального проекта «**Педагоги и наставники** (Республика Коми)» предусмотрено на 2026 г. на мероприятия: 1. **Обеспечение деятельности советников** директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 576 912,00 руб., профинансировано 3 776 912,00 руб. (68%). Кассовое исполнение с учреждения январь - сентябрь составило в сумме 3 034 521,80 руб. (54%). Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-004 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 2. **Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоро**в по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций в сумме 2 016 100,00 руб., профинансировано в сумме 1 436 100,00 руб. (72%). Кассовое исполнение с учреждения январь – сентябрь составило в сумме 1 135 026,69 руб.(56%). Заключено соглашение от 22 января 2026 г. №87620000-1-2026-003 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 3. Е**жемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам** образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 77 783 800,0 руб., профинансировано 52 440 000,0 руб. (68%). Кассовое исполнение с учреждения январь – август составило в сумме 50 550 035,87 руб.(65%). Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-005 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. ВСЕГО: **85 376 812,00 руб.** **ФБ – 85 097 966,38 руб.** **РБ РК – 278 845,62 руб.** Кассовое исполнение -**54 719 584,36 руб**. **4. Национальный проект «Молодежь и дети» «Регион для молодых»** Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 13 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-008 заключено между Министерством молодежной политики Республики Коми и Администрацией МР «Печора» Объем финансирования на 2026 год **всего - 43 375 876,00 руб.**, в том числе Субсидия – 39 038 288,40 руб. Уровень софинансирования – 90,0%.	**5 576 912,00** **2 016 100,0** **77 783 800,0** **43 375 876,0**	**3 034 521,80** **1 135 026,69** **50 550 035,87** **8 067 449,52**

	из них: **ФБ – 37 086 373,76 руб.** **РБ РК – 1 951 914,64 руб.** **МО МР – 4 337 587,60 руб.** **Кассовое исполнение на 01.09.2026 – 8 067 449,52 руб.** Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением администрации муниципального района «Печора» от 31 декабря 2019 г. № 1672 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования». **Инфраструктурный блок- 40 859 976,00 руб.** **Проведение работ по ремонту молодежного пространства в д.74 по ул.Н.Островского в г.Печора и его оснащению** МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора (МАУ ДО «ДДТ» г.Печора) заключен Договор № 1-А-2026 от 04 мая 2026 года «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании, его оснащению, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.74 для размещения молодежного центра (пространства) (Ю1) с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» г. Краснодар (ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011). **Срок выполнения работы:** - начало выполнения работ: **с даты подписания Договора**; - окончание выполнения работ: **15 октября 2026 года (включительно).** **Аукционные процедуры:** Цена Договора составляет **30 400 081,60** (Тридцать миллионов четыреста тысяч восемьдесят один рубль) 60 копеек, в том числе НДС. С учетом Дополнительного соглашения от 01.07.2026 Цена Договора составила **32 473 197,47** (Тридцать два миллиона четыреста семьдесят три тысячи сто девяносто семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС.». Увеличение на сумму 2 073 115,87 руб. 29 июля 2026 года произведена оплата части выполненных Подрядчиком принятых Заказчиком работ на сумму 2 020 659,52 руб. **Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» в сумме 43 375 876,00 руб.** **Кассовое исполнение учреждения составило 8 067 449,52 руб.** **Событийный блок- 2 515 900,00 руб.** **Субсидией предусмотрено проведение 3-молодежных мероприятия:** 1. Межрайонный спортивно-творческий **Фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища».** 12.03.2026 заключен МК № 51/ЗК-2026 с АНО «Алатырь» (ИНН 1105025646) **на сумму 850 410,00 руб.** Фестиваль проведен 21 и 22 марта 2026 года. Количество участников 120 человек. Исполнение контракта на сумму 784 410,00 руб. Контракт оплачен 11 июня 2026 года. 2. Межрегиональная **военно-спортивная игра для работающей молодежи «Открытие страйкбольного сезона».** 28.04.2026 заключен контракт между МАУ ДО «ДДТ» и АНО «Алатырь» **на сумму 644 300,00 руб.** Мероприятие проведено 06.06.2026. Количество участников 165 человек. Контракт оплачен 22.06.2026.		

	3. Межрайонный молодежный патриотический **Форум для участников патриотических объединений «Герои нашего времени». Сумма на проведение 1 010 890 руб**. Мероприятие планируется в октябре 2026 года. **Соглашением предусмотрено:** **- обеспечивать эффективность использования субсидии на основании результата использования субсидии и его характеристик:** 1) результат использования субсидии, установленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью; 2) характеристики результата использования субсидии: **площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений (кв. м) - 1 727;** **численность молодежи**, включенной в деятельность молодежных центров на системной основе (человек) - **800;** общий охват молодежи деятельностью молодежных центров (в том числе разовые касания) (человек) - **730.**		

Для сведения:

В 2026 году на территории муниципального района «Печора» реализуются:

1. **Народные проекты**:

- **МО МР «Печора»** - Перепланировка нежилого помещения в здании Дома культуры железнодорожников для адаптации санузла (пом. № 15) для маломобильной группы населения в г.Печоре, ул. Советская, дом 37 на **общую сумму 570 550,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 467 950,00 руб.
  - средства бюджета муниципального района – 57 100,00 руб.
  - средства юридических лиц – 5 000,0 руб.
  - средства граждан – 40 500,00 руб.

  Окончание работ 15 июня 2026 года. Работы выполнены.
- **МО СП «Каджером»** – обустройство комнаты отдыха в бане № 4 п. Каджером **на общую сумму 304 600,00руб.,** в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 258 400,00 руб.
  - средства бюджета сельского поселения – 31 000,00 руб.
  - средства юридических лиц – 2 000,00 руб.
  - средства граждан – 13 200,00 руб.

  Окончание работ 20 марта 2026 года. Работы выполнены.

- **МО СП «Каджером»** – обустройство колодца на ул. Советской, в районе дома 8 **на общую сумму 458 367,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 400 700,00 руб.
  - средства бюджета муниципального района – 45 867,00 руб.
  - средства юридических лиц – 2 000,0 руб.
  - средства граждан – 9 800,00 руб.

  Окончание работ 01 июня 2026 года. Работы выполнены.

- **МО ГП «Кожва»** – восстановление тротуара вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к школе пгт.Кожва»(пер.Рабочий от ул.Октябрьская до ул.Советская) **на общую сумму 1 424 000,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 270 844,80 руб.
  - средства бюджета городского поселения – 143 105,20 руб.
  - средства юридических лиц – 3 000,0 руб.

- средства граждан – 7 050,00 руб.

Окончание работ 30 июня 2026 года. Работы выполнены.

2. Инициативные проекты:

МО МР «Печора» - Замена полов к концертном зале «На пользу творчеству» МАУ «ДО «Дом детского творчества г.Печора» на **общую сумму 1 300 000,00 руб**., в том числе:

- средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
- средства бюджета муниципального района – 149 000,00 руб.
- средства юридических лиц – 47 000,0 руб.
- средства граждан – 104 000,00 руб.

Договор № 125 от 30.06.2026 заключен с ИП Щемелев А.С.(ИНН 110501871696) на сумму 1 300 000,00 руб. Дата окончания работ 31.08.2026. Работы выполнены.

Кассовое исполнение 0,00 руб.

- **МО СП «Чикшино»** –модернизация сетей уличного освещения в п.Чикшино **на общую сумму 1 485 448,28 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
  - средства бюджета сельского поселения - 264 248,28 руб.
  - средства юридических лиц – 202 000,0 руб.
  - средства граждан – 19 200,00 руб.

МК № 1/2026 от 18.08.2026 с АО «Электромонтаж» (ИНН 1101300482) на сумму 1 100 000,00 руб. Дата окончания работ 30.09.2026.

Договор № 1-08/2026 от 25.08.2026 с АО «Электромонтаж» (ИНН 1101300482) на сумму 385 448,28 руб. Дата окончания работ 30.09.2026.

Кассовое исполнение 0,00 руб.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора» В.В. Поведишникова