КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНӦЙ РАЙОНСА ВИДЗӦДАН-АРТАЛАН КОМИССИЯ
169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001

09.10.2026 № 189
на № ____ от _____

Председателю Совета муниципального муниципального района «Печора»

Л.В. Прошевой

Уважаемая Людмила Владимировна!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 24 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2026 год, утвержденного приказом председателя от 26.12.2025 № 41/О, пункта 3.4. постановления Администрации муниципального района «Печора» от 31 марта 2026 года № 363 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования муниципального района «Печора» на 2026 год», проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов.**

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 09 октября 2026 года** о реализуемых в 2026 году на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

/руб./

№ п/п	наименование национального проекта наименование мероприятий	План на 2026 год	Факт на 09.10.2026
1.	**Национальный проект «Инфраструктура для жизни»** **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**		
	Администрация МР «Печора» **(бюджет ГП «Печора»)** В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства РК от 31.10.2019 № 520, заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 21 января 2025 № 87620101-1-2025-001. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на **2018-2027 годы»** от 26.12.2017 № 1555 **Дополнительное соглашение от 23 января 2026 года № 87620101-1-2025-001/3** к Соглашению от 21 января 2025 года № 87620101-1-2025-001: - **уровень софинансирования, равного 90,0% в 2026 году составляет 13 764 000,00 руб.** Объем финансового обеспечения расходных обязательств:	**15 293 334,00**	**10 672031,22**

	на 2026 год – в размере 15 293 334,00 руб., в т.ч: **Федеральный бюджет - 6 890 980,84 руб.** **Республиканский бюджет РК - 6 873 019,16 руб.** **МО ГП «Печора» - 1 529 334,00 руб.** **Проведение работ по ремонту тротуара по Печорскому проспекту от дома 35 до дома 57, от площади Победы до ул.Мира (нечетная сторона):** В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» **на 2018-2028 годы»** утв. постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555 **заключены контракты:** **1. МК № 53/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026** Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от Молодежного бульвара до ул. Мира (И4) **(3110501278126000028) Заключен с ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙ»** (ИНН2904032842), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026**. **Место выполнения работ:** Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от Молодежного бульвара до ул. Мира, нечетная сторона). **ИКЗ: 263110501278111050100100320014211244** **НМЦК: 4 536 297,90 руб.** **КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000** **Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026 **Срок действия контракта:** с 16.03.2026 по 14.10.2026 **22 июля 2026 года, 27 июля 2026 года комиссией в составе работников администрации и МКУ «УКС» составлены соответственно Акт № 1 и Акт № 2 визуального осмотра по отсутствию строительных материалов и техники на Объекте и не осуществлению на день осмотра производства работ, что повлекло к срыву сроков выполнения работ.** **28 июля 2026 года Администрацией МР «Печора» в адрес ООО «Северо-Запад-Строй» заявлено об одностороннем отказе от исполнения МК от 16 марта 2026 года с момента получения уведомления Подрядчиком.** **07.08.2026 Администрацией МР «Печора» в адрес ООО «Северо-Запад-Строй» направлено письмо, согласно которому Решением Заказчика от 05 августа 2026 года производство работ было приостановлено до поставки плит надлежащего качества.** **В связи с устранением причин, послуживших основанием для приостановки, действие решения Заказчика от 05 августа 2026 года о приостановке работ прекращено.** **В настоящее время работы выполнены не в полном объеме и не оплачены.** **За счет полученной экономии заключен МК № 67/Д-2026 от 27.03.2026 с ООО «Альфатранс» на изготовление и монтаж скамеек вдоль тротуара по Печорскому пр.35 до д.№ 57 от площади Победы до ул.Мира на сумму 36 297,90 руб. Работы в полном объеме не выполнены. Скамейки изготовлены, после завершения работ будут установлены.** **В связи с нарушением сроков поставки товара ведется**	**4500 000,00** **36 297,90**	**0,00** **0,00**

	претензионная работа. **2. МК № 54/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026** Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от пл. Победы до ул. Щипачкина (И4) **(3110501278126000030).** **МК заключен с ООО «Альфатранс»** (ИНН1105021602), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026.** **Место выполнения работ:** Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от площади Победы до ул. Щипачкина, нечетная сторона). **ИКЗ:** 263110501278111050100100050024211244 **КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000** **Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026 **Срок действия контракта**: с 16.03.2026 по 14.10.2026 Работы выполнены в полном объеме. Разобрано асфальтобетонное покрытие, тортовые камни, планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев песчано-гравийной смеси, щебня, устройство бетонной подготовки, брашированиe бетона, укладка плит ПДС. Согласно журналу общих работ при осмотре старшим экспертом МКУ «УКС» выявлены недостатки, необходимость которых следовало устранить до 31 августа 2026 года: необходим срез выступающих элементов плит, ремонт сколов и отсыпка песком. Документ о приемке работ № 1 от 31.08.2026 направлен Заказчику. Счет на оплату № 140 от 26 августа 2026 года. **Оплата произведена в сумме 5 248 214,21 руб. Экономия в размере 43 583,44 руб. образовалась в связи с уменьшением объема выполнения работ.**	**5 291 797,65 (доп.согла-шение) 5 248 214,21**	**5 248 214,21**
	3. МК № 55/СМП/ЗК-2026 от 16.03.2026 Выполнение работ **по ремонту тротуара** по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57 (от пл. Победы до ул. Мира) (нечетная сторона) на участке от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара (И4) **(3110501278126000029).** **МК заключен с ООО «Альфатранс»** (ИНН1105021602), согласно **протоколу подведения итогов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **№ ИЗК1 от 11.03.2026** **Место выполнения работ**: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект (от ул. Щипачкина до Молодежного бульвара, нечетная сторона) **ИКЗ:** 263110501278111050100100310014211244 **КБК 920-0503-12 1 И4 55550-244, Код цели 2655550Х205460000000** **Срок выполнения работ:** с 16.03.2026 по 31.08.2026 **Срок действия контракта:** с 16.03.2026 по 14.10.2026 Работы выполнены в полном объеме. Разобрано асфальтобетонное покрытие, тортовые камни, планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев песчано-гравийной смеси, щебня, устройство бетонной подготовки, брашированиe бетона, укладка плит ПДС. Согласно журналу общих работ при осмотре старшим экспертом МКУ «УКС» выявлены недостатки, необходимость которых следовало устранить до 31 августа 2026 года: необходим срез выступающих элементов плит, ремонт сколов и отсыпка песком. Документ о приемке работ № 2 от 31.08.2026 направлен Заказчику. Счет на оплату № 141 от 26 августа 2026 года. **Оплата произведена в сумме 5 423 817,01 руб. Экономия в размере 41 421,44 руб. образовалась в связи с уменьшением**	**5 465 238,45**	**5 423 817,01**

	объема выполненных работ.		
2.	**Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»**		
	МКУ «Управление капитального строительства» **«Реконструкция сетей водоотведения** диаметром 500 мм, расположенных по ул.Ленинградской от смотрового колодца КК-1 у МОУ «СОШ № 2» до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г.Печора РК» **Всего: 92 060 177, 81 руб**., в т.ч.: **Федеральный бюджет - 55 334 200,00 руб.** **Республиканский бюджет РК - 32 122 964,92 руб.** **МО МР «Печора» - 4 603 012,89 руб.** **Переходящий региональный проект с 2025 года:** Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету муниципального района «Печора» на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры**,** заключенное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с Администрацией МР «Печора»: **- от 21.07.2025 № 87620000-1 -2025-008.** Дополнительное Соглашение от 26 декабря 2025 года. **- от 10 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-002** Дополнительное соглашение от 29 июня 2026 года. **№ 87620000-1-2026-002/1** **МКУ «Управление капитального строительства» 12 сентября 2025 года** заключен муниципальный контракт **№ 03-ЭА/2025** на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту **«Реконструкция сетей водоотведения** диаметром 500 мм, расположенных по ул.Ленинградской от смотрового колодца КК-1 у МОУ «СОШ № 2» до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г.Печора РК» **на сумму 87 000 000,00 руб., в т.ч.:** **на 2025 год -26 100 000,00 руб.** **на 2026 год -60 900 000,00 руб.** **С учетом заключенного 23.09.2026 дополнительного Соглашения № 5 на дополнительные работы на сумму 2 740 303,63 руб. Цена Контракта: 89 740 303,63 руб.:** **на 2025 год – 26 100 000,00 руб., на 2026 год -63 640 303,63 руб.** **Организатор закупки: ГКУ РК «Центр обеспечения организации и проведения торгов»** **МК № 03-ЭА/2025 заключен с ООО «Шнагундай», ИНН 1109006690 (с.Выльгорт, Сыктывдинский район, РК).** **Срок выполнения работ согласно Графику выполнения СМР (приложение № 2 к МК)** **с момента заключения по 20.10.2026, в том числе:** 1. Закупка строительных материалов и оборудования на сумму **26 100 000,00 руб. (аванс 30%)** **с 12 сентября по 31 декабря 2025.** **Произведена оплата аванса в размере 30% на сумму 26 100 000,00 руб. по п/п № 40046 от 16.10.2025.** **ИКЗ:** 253110502293411050100100270014221414 **Срок выполнения работ: с 12.09.2025 по 20.10.2026** **Срок действия контракта: с 12.09.2025 по 02.12.2026** **18.09.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 1** о внесении изменений в изменение реквизитов подрядчика; **15.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 2** о внесении дополнения в реквизиты подрядчика номером ИГК; **20.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 3** о внесении изменений в коды цели; **02.02.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 4** о внесении изменений в реквизитах подрядчика и заказчика, кода цели.	**89 740 303,63** **(87 000 000,00 2 740 303,63)**	**26 100 000,0**

	Претензия №257 от 16.04.2026 о выявленных Актом нарушений от 06.03.2026: - не предоставлен журнал входного контроля; - не установлен информационный щит (паспорт объекта); - не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР; - не предоставлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР); - подрядчиком не предоставлены (не оформлены) организационно-распорядительные документы (приказы) о назначении ответственных лиц. **Претензия №480 от 03.07.2026 об выявленных Актом нарушений от 24.06.2026 № 7102-09-01 правил производства СМР:** -**№12.** Лицом, осуществляющим строительство, не выполнено переосвидетельствование геодезической разбивочной основы на объекте. -**№13. В** общем журнале не ведутся записи в разделе №3 при фактически ведущихся работах на объекте. -**№ 1**. Не предоставлен (отсутствует) проект производства работ ППР (включающий календарный план или график производства работ и прочие требования). Выявлено при проведении проверки 20.01.2026 № 7102-01. -**№4.** Не представлен (отсутствует) проект производства геодезических работ (ППГР). Выявлено при проведении проверки 06.03.2026 № 7102-03. -**№9**. Не представлен акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности. Срок устранения выявленных нарушений до **01.07.2026.** **Заказчиком (МКУ «УКС») в адрес Подрядчика направлялись письма с требованиями устранить перечисленные недостатки:** - **№ 182 от 30.03.2026, № 205 от 03.04.2026, № 255 от 16.04.2026 № 289 от 24.04.2026, № 360 от 25.05.2026.** **Контракт № 07-ЕП от 16.09.2025 заключен МКУ «Управление капитального строительства» с Федеральным Бюджетным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»** (ИНН 7713035584) Оказание услуг по проведению **строительного контроля** при строительстве объекта: «Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у «МОУ СОШ №2» до КК-2 у МКД №13 по ул. Социалистическая в г.Печора, Республики Коми. **(3110502293425000017)** **Контракт заключен на сумму 1 737 238,43 руб.** **В 2025 году произведена оплата аванса в сумме 520 997,81 руб.** **ИКЗ**: 253110502293411050100100300017112414 **КБК923-0502-031И351540-414** **(КЦ 2551540020319000000), КВР 414.** Сроки исполнения контракта утверждены Приложением № 4 к Контракту Графиком исполнения контракта с **01 января 2026 года по 20 октября 2026 года.** **Срок действия контракта:** с 16.09.2025 по 20.11.2026 **15.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 1** о внесении изменений этапов исполнения контракта; **20.10.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 2** о внесении изменений в коды цели; **11.12.2025** заключено **дополнительное Соглашение № 3** о внесении изменений платежных реквизитов; **27.01.2026** заключено **дополнительное Соглашение № 4** о внесении изменений ставки НДС;	**1 737 238,43**	**1 433 178,28** **520 997,81 (аванс)** **304 060,15 п/п от 15.04.2026** **304 060,16 п/п от 26.06.2026** **304 060,16 п/п от 10.09.2026**

	02.02.2026 заключено **дополнительное Соглашение № 5** о внесении изменений в коды цели. **Заключен договор на авторский надзор № 01/01-26АН от 17.02.2026 с ООО «ПроектАРХстрой» (ИНН 7751272378) на сумму 276 473,00 руб. 05 марта 2026 года выплачен аванс 30% - 82 941,90 руб.** **Дата начала работ -17.02.2026** **Дата окончания работ 20.11.2026**		
	Национальный проект «Молодежь и дети» ВСЕГО: **85 376 812,00 руб.** **ФБ – 85 097 966,38 руб.** **РБ РК – 278 845,62 руб.** **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МР «Печора»** **3. Региональный проект «Педагоги и наставники»** Кассовое исполнение - 59 145 411,50 руб. В рамках регионального проекта «**Педагоги и наставники** (Республика Коми)» предусмотрено на 2026 г. на мероприятия: 1. **Обеспечение деятельности советников** директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 576 912,00 руб., профинансировано 4 226 912,00 руб. (75,8%). Кассовое исполнение с учреждения январь - сентябрь составило в сумме 3 318 467,30 руб. (59,5%). Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-004 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Всего: 5 576 912,00 руб., в т.ч.: ФБ – 5 298 066,38 руб. РБ РК – 278 845,62 руб. 2. О**беспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоро**в по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций в сумме 2 016 100,00 руб., профинансировано в сумме 1 581 100,00 руб. (78,4%). Кассовое исполнение с учреждения январь – сентябрь составило в сумме 1 245 397,00 руб.(61,8%). Заключено соглашение от 22 января 2026 г. №87620000-1-2026-003 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 3. Е**жемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам** образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 77 783 800,0 руб., профинансировано 58 740 000,00 руб. (75,5%). Кассовое исполнение с учреждения январь – август составило в сумме 54 581 547,20 руб.(70%). Заключено соглашение от 22 января 2026 г. № 87620000-1-2026-005 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего	**5 576 912,00** **2 016 100,0** **77 783 800,0**	**3 318 467,30** **1 245 397,00** **54 581 547,20**

	целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.		
		43 375 876,0	**12 802 551,66**
	4. Национальный проект «Молодежь и дети» «Регион для молодых» Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 13 февраля 2026 года № 87620000-1-2026-008 заключено между Министерством молодежной политики Республики Коми и Администрацией МР «Печора» Объем финансирования на 2026 год **всего - 43 375 876,00 руб**., в том числе Субсидия – 39 038 288,40 руб. Уровень софинансирования – 90,0%. из них: **ФБ – 37 086 373,76 руб.** **РБ РК – 1 951 914,64 руб.** **МО МР – 4 337 587,60 руб.** **Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» в сумме 43 375 876,00 руб. Кассовое исполнение составило 12 802 551,66 руб.** Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением администрации муниципального района «Печора» от 31 декабря 2019 г. № 1672 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования». **Инфраструктурный блок- 40 859 976,00 руб.** **Проведение работ по ремонту молодежного пространства в д.74 по ул.Н.Островского в г.Печора и его оснащению** МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора (МАУ ДО «ДДТ» г.Печора) заключен Договор № 1-А-2026 от 04 мая 2026 года «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании, его оснащению, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.74 для размещения молодежного центра (пространства) (Ю1) с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» г. Краснодар (ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011). **Срок выполнения работы:** - начало выполнения работ: **с даты подписания Договора**; - окончание выполнения работ: **15 октября 2026 года (включительно).** **Аукционные процедуры:** Цена Договора составляет **30 400 081,60** (Тридцать миллионов четыреста тысяч восемьдесят один рубль) 60 копеек, в том числе НДС. С учетом Дополнительного соглашения от 01.07.2026 Цена Договора составила **32 473 197,47** (Тридцать два миллиона четыреста семьдесят три тысячи сто девяносто семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС.». **Увеличение на сумму 2 073 115,87 руб. за счет сложившейся экономии.** 29 июля 2026 года произведена оплата части выполненных Подрядчиком принятых Заказчиком работ на сумму 2 020 659,52 руб. Всего произведена оплата части выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на сумму **5 832 171,66 руб.** 28 сентября 2026 года подписано дополнительное Соглашение к основному контракту **в части увеличения сроков сдачи Объекта до**		

	15 ноября 2026 года, в связи с выявленными дополнительными объемами работ. **<u>Оборудование и мебель:</u>** - 12 мая 2026 года заключен контракт № 94 на поставку компьютерной техники (моноблоки) между МАУ ДО «ДДТ» и ООО «РосткомТрейд» (ИНН 1101074770) на сумму 629 930,00 руб., техника поставлена. Контракт оплачен 22.06.2026. Дата начала поставки: 12.05.2026 Дата окончания поставки: до 30.10.2026. По факту поставлено 22.06.2026. - 29 мая 2026 года заключен контракт № 105 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на поставку аудио и звукового оборудования на сумму 999 600,00 руб. Поставка оборудования планируется в период с 15.10.2026 по 15.11.2026. Произведена предоплата на сумму 299 800,00 руб. - 01 июня 2026 года заключен контракт № 113 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на монтаж и пуско-наладку аудио и звукового оборудования на сумму 599 500,00 руб. 21 июля 2026 года осуществлена прокладка силовых линий к местам установки оборудования. Окончательный монтаж и пуско-наладка оборудования планируется с 15.10.2026 года по 15.11.2026. Произведена предоплата на сумму 179 850,00 руб. - 08 июня 2026 года заключен контракт № 7/ЗК-2026 с ИП Рубцовым С.И. (ИНН 111202073010) на поставку мебели для молодежного центра (пространства) на сумму 2 440 000,00руб. 15 и 18 сентября 2026 года осуществлена поставка заказанной мебели в полном объеме. Контракт оплачен. - 26 июня 2026 года заключен контракт № 9/ЗК-2026 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на поставку, монтаж и пуско-наладку экрана и светового оборудования (13 позиций). Цена договора 2 200 000,00 руб. 21 июля 2026 года осуществлена поставка части оборудования. Произведена оплата поставленных позиций на сумму 1 106 500,00 руб. Дата окончания поставки и оказания услуг 15.11.2026. - 23 июня 2026 года заключен контракт № 124 с ООО «В-Саунд» (ИНН 1105012527) на сумму 1 348 400,00 руб. на поставку светового и телевизионного оборудования (12 позиций). 21 июля 2026 года осуществлена поставка части оборудования. Произведена оплата поставленных позиций на сумму 605 480,00 руб. Дата окончания поставки и оказания услуг 15.11.2026. - 30 июня 2026 года заключен договор с ИП Потолицыным И.В. на оказание услуги по установке и подключению уличной информационной вывески на сумму 70 000,00 руб. Дата окончания оказания услуг 15.11.2026. **Событийный блок- 2 515 900,00 руб.** **Субсидией предусмотрено проведение 3-молодежных мероприятия:** 1. Межрайонный спортивно-творческий **Фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища».** 12.03.2026 заключен МК № 51/ЗК-2026 с АНО «Алатырь» (ИНН 1105025646) **на сумму 850 410,00 руб.** Фестиваль проведен 21 и 22 марта 2026 года. Количество участников 120 человек. Исполнение контракта на сумму 784 410,00 руб. Контракт оплачен 11 июня 2026 года. 2. Межрегиональная **военно-спортивная игра для работающей молодежи «Открытие страйкбольного сезона».** 28.04.2026		

	заключен контракт между МАУ ДО «ДДТ» и АНО «Алатырь» **на сумму 644 300,00 руб.** Мероприятие проведено 06.06.2026. Количество участников 165 человек. Контракт оплачен 22.06.2026. **3.** Межрайонный молодежный патриотический **Форум для участников патриотических объединений «Герои нашего времени». Сумма на проведение 1 010 890 руб**. Мероприятие планируется в октябре 2026 года. **26 июня 2026 год заключен договор № 26 с ООО «Арт-Дизайн» на поставку ветровок для волонтеров организаторов событийных мероприятий на сумму 76 300,00 руб.** **Соглашением предусмотрено:** **- обеспечивать эффективность использования субсидии на основании результата использования субсидии и его характеристик:** 1) результат использования субсидии, установленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью; 2) характеристики результата использования субсидии: **площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений (кв. м) - 1 727;** **численность молодежи**, включенной в деятельность молодежных центров на системной основе (человек) - **800;** общий охват молодежи деятельностью молодежных центров (в том числе разовые касания) (человек) - **730.**		

Для сведения:

В 2026 году на территории муниципального района «Печора» реализуются:

1. **Народные проекты**:

- **МО МР «Печора»** - Перепланировка нежилого помещения в здании Дома культуры железнодорожников для адаптации санузла (пом. № 15) для маломобильной группы населения в г.Печоре, ул. Советская, дом 37 на **общую сумму 570 550,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 467 950,00 руб.
  - средства бюджета муниципального района – 57 100,00 руб.
  - средства юридических лиц – 5 000,0 руб.
  - средства граждан – 40 500,00 руб.

  Окончание работ 15 июня 2026 года. Работы выполнены.
- **МО СП «Каджером»** – обустройство комнаты отдыха в бане № 4 п. Каджером **на общую сумму 304 600,00руб.,** в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 258 400,00 руб.
  - средства бюджета сельского поселения – 31 000,00 руб.
  - средства юридических лиц – 2 000,00 руб.
  - средства граждан – 13 200,00 руб.

  Окончание работ 20 марта 2026 года. Работы выполнены.

- **МО СП «Каджером»** – обустройство колодца на ул. Советской, в районе дома 8 **на общую сумму 458 367,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 400 700,00 руб.
  - средства бюджета муниципального района – 45 867,00 руб.
  - средства юридических лиц – 2 000,0 руб.
  - средства граждан – 9 800,00 руб.

Окончание работ 01 июня 2026 года. Работы выполнены.

- **МО ГП «Кожва»** – восстановление тротуара вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к школе пгт.Кожва»(пер.Рабочий от ул.Октябрьская до ул.Советская) **на общую сумму 1 424 000,00 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 270 844,80 руб.
  - средства бюджета городского поселения – 143 105,20 руб.
  - средства юридических лиц – 3 000,0 руб.
  - средства граждан – 7 050,00 руб.

  Окончание работ 30 июня 2026 года. Работы выполнены.

2. Инициативные проекты:

МО МР «Печора» - Замена полов к концертном зале «На пользу творчеству» МАУ «ДО «Дом детского творчества г.Печора» на **общую сумму 1 300 000,00 руб**., в том числе:
- средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
- средства бюджета муниципального района – 149 000,00 руб.
- средства юридических лиц – 47 000,0 руб.
- средства граждан – 104 000,00 руб.

Договор № 125 от 30.06.2026 заключен с ИП Щемелев А.С.(ИНН 110501871696) на сумму 1 300 000,00 руб. Дата окончания работ 31.08.2026. Работы выполнены.

Кассовое исполнение 1 300 000,00 руб.

- **МО СП «Чикшино»** –модернизация сетей уличного освещения в п.Чикшино **на общую сумму 1 485 448,28 руб**., в том числе:
  - средства Республиканского бюджета Республики Коми- 1 000 000,00 руб.
  - средства бюджета сельского поселения - 264 248,28 руб.
  - средства юридических лиц – 202 000,0 руб.
  - средства граждан – 19 200,00 руб.

МК № 1/2026 от 18.08.2026 с АО «Электромонтаж» (ИНН 1101300482) на сумму 1 100 000,00 руб. Дата окончания работ 30.09.2026.
Работы завершены. Установлено 23 железобетонные опоры с промежуточными анкерами и кронштейнами под светодиодные светильники. Проведен силовой кабель, установлены светодиодные светильники. Произведен демонтаж 13 старых опор.
Договор № 1-08/2026 от 25.08.2026 с АО «Электромонтаж» (ИНН 1101300482) на сумму 385 448,28 руб. Дата окончания работ 30.09.2026.
Работы завершены. Установлено 5 железобетонных опор с промежуточными анкерами и кронштейнами под светодиодные светильники. Установлены светодиодные светильники.

Кассовое исполнение на 01.10.2026 - 0,00 руб.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора» В.В. Поведишникова