

**Информация о проведенных контрольных -аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о принятых мерах за 1 полугодие 2020 года.**

В первом полугодии 2020 года Комиссией проведено 16 мероприятий, в том числе:  
- 15 экспертно-аналитических мероприятий по проведению внешней проверки годовых отчетов с составлением 15 заключений:

- ✓ внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета – 8 ЭАМ;
- ✓ проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств – 7 ЭАМ.

Информация по проведению внешних проверок представлена на сайте отдельно.

- 1 контрольное мероприятие, в том числе:

- ✓ Администрация МР «Печора» ( программа переселения 5 этап).

---

**Акт № 1 от 09.04.2020** проведения контрольного мероприятия - проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации республиканской и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы» (**V этап**).

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены следующие замечания и нарушения:

**1. Не соответствие суммы** Субсидии в заключенном к Соглашению № 3-V-2018 от 20.06.2018 дополнительном Соглашении № 3 от 21.12.2018 в размере 678 150 726,04 руб. с фактически направленной суммой Субсидии и предусмотренной Программой № 120 (пункт 2.2. акта);

**Не составление и не представление на бумажном носителе отчетов** в нарушение заключенного Соглашения № 3-V-2018 от 20.06.2018.

**2. Процедура признания домов аварийными межведомственными комиссиями, созданными по распоряжению администрации осуществлена без соблюдения требований, установленных п.1.ч.2 статьи 16 Федерального Закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде реформированию...».**

**В нарушение пункта 44** Положения «О признании жилых помещений непригодными для проживания для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, все МКД признаны аварийными и включены в муниципальную программу переселения **без заключений специализированной организации.** (пункт 2.2. акта).

**3. Включение в Программу переселения 5 этапа актов о признании домов не аварийных, а не пригодных для проживания со ссылкой на пункты «Методики по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания», утвержденной приказом № 177 от 31 декабря 1999 года Госстроя России, отмененным на основании Приказа от 15 августа 2000 № 181 Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.** (пункт 2.2. акта).

Ряд многоквартирных жилых домов был включен в программу переселения V этапа **на основании актов, составленных с нарушением действовавшего порядка признания домов непригодными для постоянного проживания, в связи с чем, подтвердить обоснованность включения таких домов в программу не представляется возможным** (пункт 3.3. акта).

**4. Непредставление к проверке оригиналов актов обследования многоквартирных домов. Предъявление к проверке некачественных ксерокопий актов обследования, не заверенных надлежащим образом.** Более того, в значительном

количестве актах обследования домов часть текстов, являющихся основанием включения в программу акта о признании дома аварийным и подлежащим сносу, **выполнена шрифтом, отличающимся от основного шрифта акта.(пункт 3.3. акта).**

**5. Несоответствие** минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований:

- республиканская программа № 120 –**в объеме 4% от общего объема финансирования;**
- муниципальная программа № 608/1 – **«не менее 4% от общего объема финансирования», что повлекло к завышению бюджетных средств МО МР «Печора»**
- **по факту доля составила 5,58% (пункт 4.1. акта).**

**6. Не осуществление** запланированного первоначально Программами № 120 и 608/1 способа переселения «Строительство многоквартирных домов» (пункт 4.2. акта).

**7. Несоответствие по непрограммным мероприятиям (без финансовой поддержки за счет средств МО МР «Печора»)** (пункт 4.2.):

- Программа № 120 в размере **10 065 796,97 руб.**
- Программа № 608/1 в размере **10 927 796,97 руб.**

**8. Неэффективное использование бюджетных средств МО МР «Печора» в 2019 году в сумме 1 833 333,34 руб.,** в связи с не проведенной своевременно предварительной работы с жителями пгт.Кожва, в дальнейшем повлекшее несогласие переезда жителей, не удовлетворение исков Администрации МР «Печора», **дополнительные расходы за счет средств бюджета МО МР «Печора».** (пункт 4.2. акта).

**9. Не внесение с 14 февраля 2019 года в Программу № 120 изменений внесенных в муниципальную программу № 608/1 от 03.06.2019, от 22.07.2019, от 24.10.2019 повлекло несоответствие** обеих программ на протяжении длительного периода (до 02 декабря 2019 года). (пункт 4.3. акта).

При этом, Администрацией МР «Печора» не учтено, что направление **бюджетных средств** на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в домах, **не поименованных в республиканской адресной программе переселения** на момент их фактического расходования, **является нецелевым** использованием бюджетных средств в соответствии с п.1 ст.306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**10. Согласно информации Администрации по состоянию на 01.01.2019** в рамках реализации мероприятий V этапа **приобретено 211 жилых помещений**, из них передано по договорам социального найма **191 жилое** помещение. Не передано по договорам социального найма **20 жилых** помещений на общую сумму 18 088 352,37 руб., в том числе **9 жилых помещений по адресу: г. Печора, ул. Строительная, дом 14.**

По состоянию на **01.01.2020** в рамках реализации V этапа **не расселено 6 жилых** помещений по приобретенным жилым помещениям (Администрация) и **8 помещений** по выкупу жилых помещений (КУМС), в связи с наличием **непредвиденных обстоятельств.**

**11. Согласно республиканской адресной Программе № 120 и муниципальной программе № 608/1, срок реализации** обеих программ переселения 2013-2018гг. – **31 декабря 2018 года. Срок реализации V этапа – 2018 год.**

**В нарушение пункта 3.2.4. Соглашения № 3-V 2018 от 20.06.2018** выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда V этапа **в сроки,** установленные республиканской Программой № 120 Администрацией МР «Печора» **не обеспечено.**

**12. В нарушение пункта 3.2.7. Соглашения № 3-V 2018 от 20.06.2018, с учетом** дополнительного соглашения № 3 от 21.12.2018, **эффективное использование средств Субсидии** на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Администрацией МР «Печора» **не обеспечены:**

**Целевые значения** результативности использования Субсидии согласно дополнительному Соглашению № 3 **в полном объеме не выполнены:**

1) количество многоквартирных домов, участвующих в реализации V этапа Программы – **200 фактически 184;**

2) количество запланированных к переселению граждан в рамках V этапа Программы – **716 граждан, фактически расселено в рамках программы - 669 жителей.**

Представление контрольным органом не внесено, в связи с судебным разбирательством в Арбитражном суде по акту Контрольно-счетной палаты Республики Коми от 18.09.2019.

---

Председатель Контрольно-счетной комиссии  
муниципального района «Печора»

В.В.Поведишникова